

MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA
PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI



**RAPPORT DE LA QUINZIEME REVUE DES
PROJETS/PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DU MALI
AU 31 DECEMBRE 2014**

JUIN 2015

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	3
I. CONTEXTE ET RAPPEL DE LA METHODOLOGIE.....	5
1. Contexte.....	5
2. Rappel de la méthodologie.....	5
II. ANALYSE DE LA SITUATION ECONOMIQUE 2014 ET DU PTI 2014-2016.....	7
1. Situation économique en 2014.....	7
2. Programme Triennal d'Investissement (PTI) 2014-2016.....	8
III. ETAT D'EXECUTION DU PORTEFEUILLE DES PROJETS/PROGRAMMES AU	
31/12/2014.....	9
1. Analyse des réalisations financières globales.....	9
2. Analyse des taux de décaissement.....	11
IV. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA 15^{ème} REVUE.....	14
1. Principaux acquis.....	14
2. Principaux problèmes et difficultés rencontrés.....	14
3. Recommandations.....	15
CONCLUSION.....	16
A N N E X E S.....	17

INTRODUCTION

L'exercice de la revue du portefeuille des Projets/Programmes d'Investissement public au Mali rentre dans le cadre de l'amélioration du mécanisme de programmation triennale glissante entreprise depuis de longues années par les services de planification du pays.

Son objectif consiste à la mise à disposition d'un instrument technique efficace pour une meilleure gestion de nos politiques, programmes et projets publics de développement.

A cet effet et suite aux recommandations du Séminaire National sur le Renouveau de la Planification au Mali (Ségou, janvier 1996), des actions pertinentes ont été entreprises pour remédier aux lacunes observées. Il s'agit, entre autres, de l'instauration depuis 1998 d'un exercice de la revue des Projets/Programmes d'Investissement public au Mali et de l'élaboration d'un Manuel de Procédures de Programmation et de Suivi-Evaluation des Investissements Publics au Mali, adopté par le Gouvernement en juillet 2003. Ces mesures visent à améliorer le mécanisme de programmation, d'exécution et de suivi-évaluation des actions de développement à travers une analyse critique de la performance et des réalisations des Projets/Programmes, l'identification des contraintes et la formulation des recommandations nécessaires à leur mise en œuvre.

La première revue de 1998 a permis de constater que le taux de décaissement global de nos projets en exécution était faible (environ 48 %). Sur la base des enseignements tirés de ce premier exercice, il a été proposé de le pérenniser pour aboutir à une meilleure connaissance des problèmes liés à la mise en œuvre de nos Projets/Programmes. C'est ainsi que quatorze revues ont été réalisées de 1998 à 2013. Le taux de décaissement des projets en exécution est passé de **48% en 1998 à 59,01% en 2013**.

Aussi, au cours des différentes revues, le taux de décaissement des ressources extérieures s'est amélioré. La mobilisation du financement extérieur constitue une préoccupation constante des autorités et s'inscrit en droite ligne dans la mise en œuvre des recommandations de la Table Ronde des Bailleurs de Fonds du Mali sur le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) tenue les 30 et 31 Mars 2004 à Genève (Suisse).

A l'issue de la 15^{ème} revue, les informations collectées, validées et transmises par les Départements et Institutions au Ministère de l'Economie et des Finances à travers la Direction Nationale de la Planification du Développement, ont été recoupées avec celles directement collectées auprès de la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF) en ce qui concerne les informations relatives aux ressources financières intérieures.

L'exercice de la 15^{ème} revue porte sur les Projets/Programmes d'Investissement public inscrits au Programme Triennal d'Investissement (PTI) 2014-2016, complétés par ceux non encore inscrits qui sont en exécution ou en préparation signalés par les départements sectoriels.

Le présent rapport de synthèse fait le point de l'état d'exécution de **559** Projets/Programmes d'Investissement public revus au 31/12/2014, dont **490** en exécution et **69** en préparation (**cf. Annexe I**).

Le cumul des décaissements enregistrés au 31/12/2014 pour l'ensemble des 490 Projets/Programmes en exécution, se chiffre à **1 863, 465 milliards de F CFA** pour un financement acquis de **3 414, 814 milliards**, soit un taux de décaissement de **54,57%** contre **59,01%** pour la revue précédente au 31/12/2013 (**cf. Annexe III**).

Le rapport comprend quatre (04) parties et des annexes :

- une première partie qui traite du contexte et de la méthodologie d'élaboration du rapport de la revue ;
- une deuxième partie qui concerne l'analyse de la situation économique 2014 et du PTI 2014-2016 ;

- une troisième partie qui porte sur l'état d'exécution du portefeuille des Projets/Programmes depuis leur démarrage jusqu'au 31/12/2014 ;
- une quatrième partie sur les principaux enseignements.

I. CONTEXTE ET RAPPEL DE LA METHODOLOGIE

1. Contexte

La lutte contre la pauvreté est une préoccupation majeure des autorités maliennes. Elle est une priorité nationale en vue d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ainsi, le Gouvernement a adopté en décembre 2011, le document du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCR) 2012-2017 comme cadre fédérateur et de référence de ses politiques et stratégies sur la période indiquée.

L'année 2014 a coïncidé avec la troisième année de mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2012-2017 et la deuxième année de mise en œuvre du Programme d'Action du Gouvernement (PAG) 2013-2018.

L'année 2014 a été marquée par la poursuite du processus de négociation et de réconciliation nationale avec la tenue des pourparlers inter maliens d'Alger qui devraient aboutir à la signature d'un Accord de paix entre le Gouvernement du Mali et les groupes armés du Nord.

Elle a été aussi marquée par la poursuite de la coopération avec les Partenaires Techniques et Financiers après la suspension pendant six mois des appuis budgétaires, les contraintes de l'épidémie EBOLA et la préparation du document de la Stratégie Commune d'Assistance Pays (SCAP II) 2015-2018.

Par ailleurs, l'exécution des Projets/Programmes de développement du Mali au 31/12/2014 a été réalisée dans un contexte marqué par la relance de l'investissement dans le secteur public à travers le renforcement de la coopération avec les Partenaires Techniques et Financiers.

2. Rappel de la méthodologie

La méthodologie adoptée pour la conduite de la 15^{ème} revue s'est traduite par :

- a) la préparation de la revue par les départements ministériels/Institutions conformément aux termes de la Lettre Circulaire N°00423/MEF/SG du 16 février 2015 relative à la préparation, la tenue des revues de budget/programme, des revues de projets/programmes et revues sectorielles qui les invitait à élaborer un rapport sur l'état d'exécution de leurs portefeuilles au 31/12/2014 avec comme date d'échéance le 30 Mars 2015 ;
- b) la centralisation et le traitement des rapports reçus par la Direction Nationale de la Planification du Développement en avril et mai 2015;
- c) la production du rapport provisoire de la revue en Juin 2015.

Les documents de revues des Projets/Programmes des Départements ministériels/Institutions ont été affinés avec le rapport d'exécution du Budget Spécial d'Investissement au 31/12/2014 et les données de la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF) pour les ressources intérieures.

C'est pourquoi la liste des Projets/Programmes présentés dans le présent rapport ainsi que les informations sur les financements acquis et leurs décaissements au niveau de certains Ministères/Institutions ont subi des ajustements en mettant l'accent sur l'exhaustivité du portefeuille des Projets/Programmes et la fiabilité des données.

Pour une meilleure compréhension du document, et afin d'éviter les interprétations pouvant entraîner des confusions, les concepts utilisés dans le rapport sont définis de la manière suivante :

- **financement acquis** : montant du financement extérieur et contrepartie nationale figurant dans les documents des accords/conventions signés ou cumul des dotations

budgétaires (montants inscrits dans la Loi de Finances) pour les projets exclusivement sur financement intérieur ;

- **décaissement** : ressources financières liquidées;
- **taux de décaissement** : rapport entre les dépenses effectuées et le financement acquis des projets depuis son démarrage jusqu'au 31/12/2014;
- **projet en exécution** : projets ayant réalisé au moins un premier décaissement sur leurs financements acquis (intérieur et/ou extérieur);
- **projet en préparation** : projet financé n'ayant pas encore effectué de décaissement.

II. ANALYSE DE LA SITUATION ECONOMIQUE 2014 ET DU PTI 2014 - 2016

1. Situation économique en 2014

L'environnement économique a été marqué par une amélioration de l'activité économique. **Le taux de croissance économique est ressorti à 7,2% en 2014 contre 1,7% en 2013.** Cette hausse est imputable principalement aux secteurs primaire (10,4%) et secondaire (9,1%).

Le taux de croissance du secteur primaire a été de 10,4% en 2014 contre -7,4% en 2013. Cette progression s'explique par la hausse de la production de l'agriculture (14,8%) notamment l'agriculture vivrière hors riz (22,7%) et la branche consolidée du coton (24,5%).

La production céréalière totale de la campagne 2014/2015 est estimée à 6 980 733 tonnes contre 5 736 093 tonnes en 2013/2014, soit un accroissement de 21,7% et 12,82 % par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes. Elle se compose de 31 % de riz ; 25 % de maïs ; 24,6 % de mil ; 18,2 % de sorgho, 0,6 % de blé et 0,5 % de fonio.

Le taux de croissance du secteur secondaire s'est établi à 9,2% en 2014 contre 5,5% en 2013. Cette hausse est imputable principalement aux branches «textile» et « Industries manufacturières» avec des taux de croissance respectifs de 28,4% et 22,9% en 2014 contre -4,8% et 4,8% en 2013. La branche «Agroalimentaire-boisson-tabac» a enregistré une hausse de 35,0% de la production en 2014 contre une réalisation de 14,1% en 2013.

Dans la branche «Electricité et eau» la production a, dans une moindre mesure, enregistré une hausse de 10,0% en 2014 contre 9,9% en 2013. La qualité du service public de l'électricité a été améliorée grâce à la mise en service de: (i) la centrale hydroélectrique de Félou (60 MW), construite dans le cadre de l'OMVS, avec un apport de 27 MW en renforcement de la capacité du système interconnecté national ; (ii) la location d'une centrale thermique de 40 MW à Dakar au Sénégal qui a permis de combler le déficit de production d'énergie électrique et d'atténuer fortement le délestage.

Dans la branche d'activité «industries textiles», le taux de croissance est passé de -4,8% en 2013 à 28,0% en 2014. La hausse de la croissance dans cette branche est due à la hausse de la production de coton. L'industrie textile est dominée par les unités d'égrenage de coton.

Pour les industries extractives, la croissance est ressortie à -2,2% en 2014 contre 1,5% en 2013. La fluctuation de la croissance est imputable à l'évolution de la production d'or dans les sociétés minières.

Le secteur tertiaire a enregistré un taux de croissance de 4,2% en 2014 contre 8,9% en 2013. Cette baisse est en grande partie imputable aux branches « commerce » et « autres services marchands non financiers», qui sont ressorties respectivement à 2,0% et 3,0% en 2014 contre 8,0% et 15,0% en 2013.

L'inflation des prix à la consommation n'a été que de 0,9% en 2014 contre -0,6% en 2013. Cette hausse est due essentiellement aux postes «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées», «logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles», et « transport». Ce niveau d'inflation est conforme à la norme communautaire de l'UEMOA (3,0% maximum).

Au titre des finances publiques, les recettes totales cumulées en réalisation à fin décembre 2014 sont ressorties à 1 056,1 milliards de FCFA contre une réalisation de 951,2 milliards de FCFA à fin décembre 2013, soit une augmentation de 11,02%. Les recettes budgétaires ont atteint 939,3 milliards de FCFA en 2014 contre 842,7 milliards de FCFA en 2013, soit une hausse de 11,5% en lien avec l'amélioration des recettes fiscales.

Les recettes fiscales nettes sont passées de 804,5 milliards de FCFA en 2013 à 894,5 milliards de FCFA en 2014 soit une progression de 11,2%. Les recettes non fiscales sont passées de 38,2 milliards de FCFA en 2013 à 44,7 milliards de FCFA en 2014, soit une hausse de 17,01%.

Pour une prévision de 317,7 milliards de FCFA, **les dons** mobilisés en 2014 sont ressortis à 157,5 milliards de FCFA contre 186,0 milliards de FCFA en 2013. Les dons projets ont atteint 61,6 milliards de FCFA contre 56,6 milliards en 2013. S'agissant de l'appui budgétaire, il s'est situé à 96 milliards de FCFA contre 120,1 milliards de FCFA en 2013.

Les dépenses totales et les prêts nets ont été exécutés en 2014 à hauteur de 1 419,9 milliards de FCFA dont 1308,4 milliards de FCFA de dépenses totales et 5,4 milliards en prêts nets.

Les dépenses totales de 1 419,9 milliards de FCFA, sont réparties en dépenses du budget général pour 1 308,4 milliards et en dépenses d'unité extrabudgétaires pour 111,4 milliards de FCFA.

Les dépenses courantes ont enregistré une augmentation de 5,6% en 2014 avec 848,1 milliards de FCFA contre 800,5 milliards de FCFA en 2013. L'accroissement des dépenses courantes s'explique principalement par l'augmentation des dépenses au titre des paiements d'intérêts dus à la dette intérieure (75,0%), des dépenses du personnel (7,8%) et des transferts et subventions (6,2%).

Les dépenses en capital sont ressorties à 460,3 milliards de FCFA en 2014 contre 389,6 milliards de FCFA en 2013. Le financement intérieur des dépenses en capital a atteint 269,8 milliards de FCFA en 2014 contre 228,6 milliards de FCFA en 2013, soit une hausse de 18,02%. S'agissant du financement extérieur, il s'est établi à 190,5 milliards de FCFA en 2014 contre 161,0 milliards de FCFA en 2013 soit une hausse de 18,3%.

Le solde budgétaire de base s'est amélioré en s'affichant à -55,0 milliards de FCFA en 2014 contre -160,4 milliards de FCFA en 2013. En pourcentage du PIB, il a été de 2,5% en 2014 contre -2,9% en 2013.

Le déficit base ordonnancement, dons exclus, s'est creusé en 2014 jusqu'à 363,8 milliards de FCFA contre 341,2 milliards de FCFA en 2013, cela se justifie par l'effort de reconstruction et de réparation des régions du Nord, consenti par l'Etat. Rapporté au PIB, il s'est situé à -6,1% en 2014 contre -6,2% en 2013.

2. Programme Triennal d'Investissement (PTI) 2014-2016

Les Projets/Programmes inscrits au PTI 2014-2016 constituent le noyau dur de la présente situation d'exécution des Projets/Programmes dont les résultats sont analysés ci-après.

Depuis l'adoption du mécanisme de programmation triennale glissante des investissements publics au Mali en 1988, le PTI 2014-2016 constitue le 27^{ème} exercice du genre avec une enveloppe estimée à **713,754** milliards de F CFA.

Dans ce programme d'investissement, l'accent a été mis sur la lutte contre la pauvreté et le soutien à une croissance économique durable.

Il se répartit entre les secteurs de planification comme suit :

- **Economie Rurale : 177,339 milliards de F CFA, soit 24,85% ;**
- **Secondaire : 98,013 milliards de F CFA, soit 13,73% ;**
- **Infrastructures : 331,184 milliards de F CFA, soit 46,40% ;**
- **Ressources Humaines : 107,218 milliards de F CFA, soit 15,02%.**

Les ressources financières prévues pour couvrir ces dépenses proviennent respectivement du financement intérieur à concurrence de 412,852 milliards de F CFA, soit 57,84% et du financement extérieur pour 300,902 milliards de F CFA, soit 42,16%.

III. ETAT D'EXECUTION DU PORTEFEUILLE DES PROJETS/PROGRAMMES AU 31/12/2014

La collecte des informations sur la base des différents rapports des revues des Départements ministériels/Institutions a permis de dénombrer dans l'ensemble **559** Projets/Programmes dont **490 en exécution** (ayant un décaissement) et **69 en préparation** (sans décaissement) contre **540** projets enregistrés lors de la 14^{ème} revue (**486** projets en exécution et **54** en préparation).

Le nombre de projets revus par Départements/Institutions figure en **Annexe. I**.

Il ressort de l'analyse comparative une hausse du nombre de projets revus (dix neuf projets de plus) entre 2013 et 2014, soit quatre de plus pour les projets en exécution et quinze de plus pour ceux en préparation.

1. Analyse des réalisations financières globales

Le coût total de l'ensemble des projets revus s'élève à **4 914, 338 milliards** de F CFA et se répartit comme suit :

Projets en exécution : **4 082, 176 milliards** de F CFA, soit **83,07%** ;

Projets en préparation : **832, 162 milliards** de F CFA, soit **16,93%**.

a) Financement acquis

Le financement acquis total s'élève à **3 813, 097 milliards** de F CFA dont **3 414, 814 milliards** de F CFA pour les projets en exécution, soit **89,55%** et **398,283 milliards** de F CFA, soit **10,45%** au titre des projets en préparation.

La contribution des ressources internes dans le financement des projets en exécution se chiffre à **1 089,895 milliards** de F CFA, soit **31,92%** du total, tandis que le financement extérieur intervient à hauteur de **2 324,919 milliards**, soit **68,08%**.

En ce qui concerne les projets en préparation, la contribution du financement intérieur est de **100,596 milliards** soit **25,26%**). Le financement extérieur acquis s'élève à **297,687 milliards** soit **74,74%**).

S'agissant de la répartition du financement global acquis par Département ministériel, le Ministère du Développement Rural occupe la première position avec **847, 536 milliards** soit **22,23%** du financement total acquis, suivi du Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement avec **679, 541 milliards** soit **17,82%**. Le Ministère de l'Énergie et de l'Eau avec **649, 573 milliards** arrive en 3^{ème} position soit **17,04%**. Le Ministère de l'Éducation Nationale occupe la 4^{ème} place avec **252, 118 milliards (06,61%)**.

Le Ministère de la Décentralisation et de la Ville avec **228, 529 soit 5,99%** se classe en 5^{ème} position, suivi du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique avec **145, 672 milliards** soit **03,82%** (6^e position). Le Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable avec **131,705 milliards (3,45%)** se classe en 7^e position. Le Ministère de l'Economie et des Finances avec **129, 769 milliards**, soit **03,40%** du total arrive en 8^{ème} position. Le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité **92, 932 milliards (02,44%)** se classe en 9^{ème} position. Enfin le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle avec **81, 167 milliards (02,13%)** occupe le 10^{ème} rang des départements ministériels.

Les dix ministères totalisent 3 238, 542 milliards soit 84,93% du financement acquis global des Projets/Programmes revus au 31/12/2014.

Cf. tableau ci-dessous

(Montants en millions de F CFA)

N°	Départements/ Institutions	Financement acquis	Taux	Rang
1	Ministère du Développement Rural	847 536	22,23%	1 ^{er}
2	Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement	679 541	17,82%	2 ^{ème}
3	Ministère de l'Énergie et l'Eau	649 573	17,04%	3 ^{ème}
4	Ministère de l'Éducation Nationale	252 118	6,61%	4 ^{ème}
5	Ministère de la Décentralisation et de la Ville	228 529	5,99%	5 ^{ème}
6	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique	145 672	3,82%	6 ^{ème}
7	Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable	131 705	3,45%	7 ^{ème}
8	Ministère de l'Economie et des Finances	129 769	3,40%	8 ^{ème}
9	Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité	92 932	2,44%	9 ^{ème}
10	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	81 167	2,13%	10 ^{ème}
	TOTAL	3 238 542	84,93%	

Au niveau sectoriel, la répartition du financement acquis total se présente comme suit :

Secteurs	Financement acquis (en milliards de F CFA)	%
Economie rurale	959, 570	25,17
Secondaire	666, 431	17,48
Infrastructures	1 091, 501	28,63
Ressources Humaines	1 095, 595	28,73
Total	3 813, 884	100,00

Cette répartition est marquée par la prédominance du secteur des Ressources humaines pour **28,73%** du financement acquis total. Viennent ensuite les secteurs des Infrastructures avec **28,63%**, de l'Economie Rurale avec **25,17 %** et du Secondaire avec **17,48%**.

b) Décaissements

Le cumul des décaissements enregistrés au 31/12/2014 pour l'ensemble des projets revus se chiffre à **1 863,465** milliards de F CFA pour un financement acquis global de **3 813, 097 milliards** de F CFA, soit un taux de décaissement de **48,87%**. Comparé à celui de la 14^{ème} revue (**57,37%**), ce taux enregistre une baisse de **8,50 points** de pourcentage.

Cette baisse s'explique d'une part, par le démarrage de nouveaux projets/programmes enregistrés au niveau du Secteur du Développement Rural et d'autre part, par le faible taux de décaissement de certains projets/programmes des Ministères de l'Energie et de l'Eau et celui de l'Economie et des Finances.

Pour les **490 projets en exécution**, le taux de décaissement est de **54,57%** contre **59,01%** pour la 14^{ème} revue, soit une baisse constatée de **4,44 points** de pourcentage.

Les décaissements sur financement intérieur acquis se chiffrent à **774, 768 milliards** soit un taux de décaissement de **71,09 %** contre **72,60 %** pour la 14^{ème} revue, tandis que ceux du financement extérieur s'élèvent à **1 090, 831 milliards**, soit **46,92%** contre **50,38%**, pour la 14^{ème} revue.

2. Analyse des taux de décaissement

L'analyse des taux de décaissement porte sur les 490 projets en exécution (ayant effectué au moins un premier décaissement sur ressources intérieures et/ou extérieures).

a) Analyse du taux de décaissement par secteur

L'analyse du taux de décaissement fait ressortir une évolution en dent de scie des taux d'un secteur à un autre. En effet, il varie de **49,11%** pour l'Economie Rurale à **60,98%** pour le secteur Infrastructures en passant à **39,07%** pour le Secondaire et **62,97%** pour les Ressources Humaines.

Les résultats des Projets/Programmes revus par secteur se trouvent en **Annexe II**.

b) Analyse du taux de décaissement des projets en exécution par Département/Institution

La situation du décaissement varie d'un Département/Institution à un autre, allant de **23,77 %** pour le Ministère de l'Economie et des Finances à **92,07%** pour le Bureau du Vérificateur Général.

Le taux de décaissement par Département/Institution des Projets/Programmes en exécution dépend du niveau de mobilisation des financements, de l'année de démarrage et de la durée réelle de leur mise en œuvre.

S'agissant des Départements/Institutions ayant un nombre élevé de Projets/Programmes (plus de vingt), la situation du taux de décaissement est la suivante :

- Ministère du Développement Rural, (104 projets en exécution) avec un taux de décaissement de 47,40% (58,19 % et 43,69 % respectivement pour les financements intérieur et extérieur) ;
- Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable (45 projets en exécution) avec un taux de décaissement de **50,42%**. Le taux de décaissement sur financement intérieur est de **77,89%** contre **33,13%** pour le financement extérieur ;
- Ministère de l'Equipement, des Transports et du Désenclavement (44 projets en exécution) avec un taux de décaissement de **63,54%** (**75,61 %** sur financement intérieur et **58,76%** sur financement extérieur) ;
- Ministère de l'Energie et de l'Eau (34 projets en exécution) avec un taux de décaissement de **35,74%** (**71,60%** sur financement intérieur et **32,19%** sur financement extérieur) ;
- Ministère de l'Economie et des Finances (27 Projets en exécution) avec un taux de décaissement de **23,77%** dont **64,06%** pour les ressources intérieures et **11,58%** pour les ressources extérieures ;
- Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité (21 projets en exécution) avec un taux de décaissement de **54,13%** dont **52,98%** sur les ressources intérieures et **88,35%** pour celles de l'extérieur.

L'ensemble des résultats des Projets/Programmes revus en exécution par Département/Institution se trouve dans le tableau suivant :

SITUATION DES PROJETS/PROGRAMMES EN EXECUTION
Montants en millions de F CFA

N°	Institutions/Départements	Coûts Projets	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement		
			Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total
1	Présidence de la République	76 389	31 100	38 789	69 889	22 169	23 750	45 919	71,28%	61,23%	65,70%
2	Cour Constitutionnelle	3 906	3 906	-	3 906	3 400	-	3 400	87,05%	#DIV/0!	87,05%
3	Haut Conseil des Collectivités	700	700	-	700	350	-	350	50,00%	#DIV/0!	50,00%
4	Conseil Economique Social et Culturel	500	500	-	500	250	-	250	50,00%	#DIV/0!	50,00%
5	Cour Suprême	9 525	9 525	-	9 525	6 333	-	6 333	66,49%	#DIV/0!	66,49%
6	Bureau du Vérificateur Général	5 813	5 813	-	5 813	5 352	-	5 352	92,07%	#DIV/0!	92,07%
7	Primature	18 684	12 828	1 250	14 078	8 622	1 139	9 761	67,21%	91,12%	69,34%
8	Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable	133 604	50 832	80 732	131 564	39 593	26 743	66 336	77,89%	33,13%	50,42%
9	Ministère de l'Artisanat & Tourisme	6 880	6 956	-	6 956	5 663	-	5 663	81,41%	#DIV/0!	81,41%
10	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	49 845	43 157	-	43 157	34 963	-	34 963	81,01%	#DIV/0!	81,01%
11	Ministère de l'Éducation Nationale	118 222	24 176	69 540	93 716	18 707	28 626	45 374	77,38%	41,16%	48,42%
12	Ministère du Commerce	30 792	17 866	5 602	23 468	14 887	3 450	18 337	83,33%	61,59%	78,14%
13	Ministère de l'Industrie et de la Promotion des Investissements	35 533	4 545	236	4 781	3 448	197	3 645	75,86%	83,47%	76,24%
14	Ministère de la Décentral. & Ville	272 568	25 361	202 172	227 533	24 360	176 771	201 131	96,05%	87,44%	88,40%
15	Ministère de l'Intérieur et Sécurité	117 711	89 902	3 030	92 932	47 626	2 677	50 303	52,98%	88,35%	54,13%
16	Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et de la Coopération Internationale	8 287	5 442	1 919	7 361	4 423	308	4 731	81,28%	16,05%	64,27%
17	Ministère des Maliens de l'Extérieur	1 390	939	250	1 189	644	150	794	68,58%	60,00%	66,78%
18	Ministère du Développ. Rural	828 764	191 876	557 631	749 507	111 651	243 606	355 257	58,19%	43,69%	47,40%
19	Ministère de l'Economie Numérique, de l'Information et de la Communication	83 844	28 099	42 220	70 319	12 325	12 700	25 025	43,86%	30,08%	35,59%
20	Ministère Énergie et Eau	667 662	53 379	540 642	594 021	38 219	174 059	212 278	71,60%	32,19%	35,74%
21	Ministère des Mines	26 542	7 996	-	7 996	6 305	-	6 305	78,85%	#DIV/0!	78,85%
22	Ministère de la Culture	10 600	10 600	-	10 600	7 714	-	7 714	72,77%	#DIV/0!	72,77%
23	Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord	14 941	13 227	791	14 018	10 403	334	10 737	78,65%	42,23%	76,59%
24	Ministère de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de la Population	56 438	25 260	1 984	27 244	19 619	1 276	20 895	77,67%	64,31%	76,70%
25	Ministère de l'Economie et des Finances	148 478	29 051	96 060	125 111	18 611	11 127	29 738	64,06%	11,58%	23,77%
26	Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Relations avec les Institutions	31 382	15 632	8 190	23 822	13 520	7 515	21 035	86,49%	91,76%	88,30%
27	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	48 596	19 806	28 612	48 418	6 634	10 298	16 932	33,49%	35,99%	34,97%
28	Ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille	20 876	18 525	1 366	19 891	14 893	834	15 727	80,39%	61,05%	79,07%
29	Ministère de la Justice et des droits de l'Homme	94 396	12 093	12 610	24 703	10 992	5 514	16 506	90,90%	43,73%	66,82%
30	Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat	113 641	33 994	41 437	75 431	32 423	4 534	36 957	95,38%	10,94%	48,99%
31	Ministère des Domaines de l'Etat, des Affaires Foncières et du Patrimoine	28 820	27 523	-	27 523	22 275	-	22 275	80,93%	#DIV/0!	80,93%
32	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique	278 921	41 460	104 062	145 522	35 407	69 858	105 265	85,40%	67,13%	72,34%
33	Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement	702 536	193 299	484 861	678 160	146 145	284 917	430 887	75,61%	58,76%	63,54%
34	Ministère des Sports	28 997	28 997	-	28 997	22 774	-	22 774	78,54%	#DIV/0!	78,54%
35	Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne	6 393	5 530	933	6 463	4 068	448	4 516	73,56%	48,02%	69,87%
	TOTAL	4 082 176	1 089 895	2 324 919	3 414 814	774 768	1 090 831	1 863 465	71,09%	46,92%	54,57%

IV. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA 15^{ème} REVUE

Sur la base de l'analyse des rapports de revues des Départements ministériels/Institutions, les principaux enseignements tirés se présentent comme suit :

1. Principaux acquis

Pour améliorer le niveau d'exécution des Projets/Programmes, le Gouvernement a entrepris certaines mesures, à savoir :

- une appropriation de l'exercice de revue par certains acteurs (CPS, DFM/DAF);
- un suivi annuel systématique des Projets/Programmes à travers l'organisation des revues ;
- l'amélioration de la programmation et de la mise en œuvre des activités des Projets/Programmes ;
- l'harmonisation de la date des différentes revues (Projets/Programmes, Budget/programme, Revues sectorielles) .

2. Principaux problèmes et difficultés rencontrés

Il importe de souligner que le traitement des informations collectées a été une étape particulièrement longue et fastidieuse compte tenu d'un certain nombre de problèmes à savoir :

- le retard enregistré dans le dépôt des rapports de revues de certains Départements ;
- les difficultés d'élaboration de Plans d'Actions de la revue pour certains départements ministériels;
- l'absence d'évaluation du plan d'actions de la 14^{ème} revue (au 31/12/2013) au niveau de certains Départements sectoriels ;
- la faiblesse des capacités techniques et organisationnelles de certaines CPS et DFM ;
- le non respect du canevas de suivi-évaluation des Projets/Programmes par certains gestionnaires.

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des Projets/Programmes d'une manière générale se résument comme par le passé à des difficultés génériques, il s'agit de :

- la faiblesse dans la conception, le suivi et l'évaluation des Projets/Programmes (qualité à l'entrée, lenteur persistante dans le processus de passation des marchés) ;
- la dépréciation des cours des devises (Unité de Compte, Dollars, etc.) ;
- la lenteur dans la mobilisation et le décaissement des ressources financières ;
- la défaillance de certaines Entreprises attributaires des marchés et la reprise des marchés ;
- l'insuffisance de suivi rapproché des Projets/Programmes (mise en vigueur, non maîtrise des procédures de passation des marchés, manque de rigueur dans le choix des attributaires des marchés, etc.).

3. Recommandations

Pour mieux atteindre les objectifs de la revue, certaines actions s'avèrent nécessaires, à savoir :

- la tenue d'atelier de lancement des revues;
- l'organisation d'ateliers de formation approfondis sur les procédures de programmation et de suivi-évaluation des investissements publics avec un accent particulier sur le remplissage des outils de collecte d'informations ;
- la tenue de la Revue des revues des Projets/Programmes de développement du Mali ;
- l'élaboration des plans d'actions lors des revues par tous les Départements/Institutions ;
- la mise en place d'un Comité chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des plans d'actions des revues des Départements/Institutions ;
- le suivi physique régulier des Projets/Programmes par la DNP, les CPS et les DFM/DAF ;
- le respect du canevas de suivi-évaluation des Projets/Programmes par les gestionnaires et du délai de dépôt des rapports à la DNP.

CONCLUSION

La 15^{ème} revue des Projets/Programmes a porté sur 559 Projets/Programmes pour un financement acquis total de **3 813,097** milliards de F CFA.

Le financement acquis des Projets/Programmes (P/P) en exécution est de **3 414,814** milliards de F CFA. Le taux de décaissement des Projets/Programmes en exécution revus est de **54,57%** au 31/12/2014 contre **59,01%** pour la 14^{ème} revue (au 31/12/2013).

Projets/Programmes	Années							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Taux des P/P en exécution (en %)	51,26	58,05	61,23	59,32	61,90	59,50	59,01	54,57
Taux de l'ensemble des P/P revus (en%)	47,16	50,01	56,17	55,17	59,39	58,49	57,37	48,47

On observe une baisse du taux de décaissement concernant les projets en exécution par rapport à la précédente revue, passant de **59,01%** en 2013 à **54,57%** en 2014 soit **4,44** points.

Cependant, d'une manière générale, il faut souligner que les taux de décaissement de l'ensemble des Projets/Programmes revus (exécution et préparation) se sont constamment améliorés depuis la deuxième revue tenue en 2000 (**39,83%**) et ce jusqu'à la présente tenue en 2014 (**48,47%**).

La mise en place de cadres de concertation appropriés entre les structures techniques nationales impliquées dans la gestion de Projets/Programmes et les PTF conformément aux dispositions du Manuel de Procédures de Programmation et de Suivi-Evaluation des Investissements Publics au Mali devrait contribuer, à l'avenir, à améliorer les résultats de la Revue des Projets/Programmes de développement.

L'importance de l'exercice de la revue des Projets/Programmes de Développement ne cesse de croître depuis la première expérience en la matière en 1998. Néanmoins, il y a lieu de renforcer le suivi régulier des plans d'actions et les capacités des acteurs.

Enfin, le Ministère de l'Economie et des Finances espère que cette collaboration se renforcera davantage lors de la prochaine Revue.

A N N E X E S

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				148 478	29 051	96 060	125 111	18 611	11 127	29 738	64,06%	11,58%	23,77%	
Secteur Infrastructures				24 243	23 096	1 350	24 446	15 306	1 277	16 583	66,27%	94,59%	67,84%	
1	502	Construction et Restauration - Trésoreries Régionales et Perceptions	1997-2015	7 787	7 817	0	7 817	6 447	0	6 447	82,47%	#DIV/0!	82,47%	
2	1317	Construction/Equipement Directions Douanes	1997-2015	8 390	8 634	0	8 634	6 271	0	6 271	72,63%	#DIV/0!	72,63%	
3	46	Construction Centre de Formation pour le Développement	2005-2015	1 830	480	1 350	1 830	317	1 277	1 594	66,04%	94,59%	87,10%	Financement extérieur terminé depuis 2011
4	2299	Amenagement/Equipement siège ONAP	2008-2015	580	580	0	580	517	0	517	89,14%	#DIV/0!	89,14%	
5	2101	Aménagement/ Equipement DRCF / Délégations	2006-2015	1 415	1 415	0	1 415	965	0	965	68,20%	#DIV/0!	68,20%	
6	2188	Construction Bureaux Annexes de la DGB	2006-2014	950	950	0	950	474	0	474	49,89%	#DIV/0!	49,89%	
7	2591	Réhabilitation Immeuble de la DGDP	2013-2015	262	262	0	262	36	0	36	13,74%	#DIV/0!	13,74%	
8	2592	Réhabilitation Hôtel des Finances	2013-2015	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
9	2656	Constitution Stock de Sécurité ONAP	2013-2015	1 500	1 429	0	1 429	131	0	131	9,17%	#DIV/0!	9,17%	les 800 millions de 2013 ont été perdus à cause du retard dan la signature du marché.
10	2589	Etude de Faisabilité Création Depot Hydrocarbone au Mali	2011-2015	338	338	0	338	118	0	118	34,91%	#DIV/0!	34,91%	les 120 millions de 2013 ont été perdus à cause du retard dan la signature du marché.
11	2681	Réhabilitation Extension DGMP	2014-2015	162	162	0	162	30	0	30	18,52%	#DIV/0!	18,52%	
Secteur Ressources Humaines				124 235	5 955	94 710	100 665	3 305	9 850	13 155	55,50%	10,40%	13,07%	
12	1341	Plan d'Action Amélioration Gestion Finances Publiques (PAGAM)	2011-2014	20 971	368	0	368	343	0	343	93,21%	#DIV/0!	93,21%	Projet clos au 31/12/2014
13	2104	Appui à la Viabilité de la Dette	2006-2015	527	527	0	527	406	0	406	77,04%	#DIV/0!	77,04%	
14	1563	Fonds de Développement Economique (Projet d'Appui à la Promotion de la Sécurité Alimentaire (PAPSA))	2014-2018	2 478	103	2 375	2 478	18	2 375	2 393	17,48%	100,00%	96,57%	
15	1536	Appui à la mobilisation des recettes intérieures	2003-2015	5 222	3 149	2 073	5 222	1 821	1 811	3 632	57,83%	87,36%	69,55%	
16	2531	Appui Finacement PME/PMI	2009-2014	595	595	0	595	250	0	250	42,02%	#DIV/0!	42,02%	
17	2673	Appui Mise en Œuvre CSCRP/PSTE	2012-2015	510	160	350	510	106	210	316	66,25%	60,00%	61,96%	

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

18	2544	Appui mise en Œuvre Plan Harmonisation de l'Aide	2009-2015	2 044	165	1 879	2 044	121	993	1 114	73,33%	52,85%	54,50%	
19	2719	Projets filets sociaux JIGISEME JIRI/IDA	2013-2018	35 600	600	35 000	35 600	195	1 775	1 970	32,50%	5,07%	5,53%	
20	2732	Projet de Reconstruction Relance Economique	2014-2018	50 288	288	50 000	50 288	45	75	120	15,63%	0,15%	0,24%	
21	2631	Prog. Assistance Technique DFM/MEFB	2011-2014	6 000	0	3 033	3 033	0	2 611	2 611	#DIV/0!	86,09%	86,09%	Situation au 31/03/2015
22	2630	Programme Assistance Technique CARFIP	2011-2015											
23	2632	Programme Assistance Technique DGB	2011-2015											
24	2633	Programme Assistance Technique DGI	2011-2015											
25	2634	Programme Assistance Technique DGMP/DSP	2011-2015											
26	2635	Programme Assistance Technique DNCF	2011-2015											
27	2638	Programme Assistance Technique DNTCP	2011-2015											
Projets en préparation				19 593	4 658	0	4 658	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Infrastructures				18 993	4 450	0	4 450	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2830	Construction du siège de la direction générale des douanes	2015-2018	5 593	415	0	415	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	2885	Mise en place d'un Datacenter au MEF	2015-2017	500	125	0	125	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
3	2721	Réhabilitation extension DGMP	2015-2017	600	125	0	125	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
4	2883	Programme de Perfectionnement des Agents du MEF	2015-2019	300	50	0	50	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
5	2880	Acquisition/Construction Terrain Nouvel Hôtel des Finances	2015-2019	11 000	3 320	0	3 320	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
6	2881	Acquisition/Construction Terrain DRB/DRCF Bamako	2015-2017	1 000	415	0	415	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				600	208	0	208	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
7	2886	Elaboration Logiciel Gestion des Soldes	2015-2019	300	125	0	125	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
8	2872	Appui Cellule PAT	2015-2017	300	83	0	83	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				168 071	33 709	96 060	129 769	18 611	11 127	29 738	55,21%	11,58%	22,92%	

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				828 764	191 876	557 631	749 507	111 651	243 606	355 257	58,19%	43,69%	47,40%	
Secteur Economie Rurale				828 764	191 876	557 631	749 507	111 651	243 606	355 257	58,19%	43,69%	47,40%	

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

1	307	Office Riz Mopti (Contrat-Plan)	2013-2015	825	825	0	825	275	0	275	33,33%	#DIV/0!	33,33%
2	559	Office Mise en Valeur Système Faguibine (OMVF)	2006-2015	5 365	5 365	0	5 365	4 712	0	4 712	87,83%	#DIV/0!	87,83%
3	1007	Office Riz-Ségou (7 ^{ème} Contrat plan)	2012-2015	1 847	1 847	0	1 847	1 047	0	1 047	56,69%	#DIV/0!	56,69%
4	1429	Projet de Développement Agricole Intégré plaine Saoué (PDAIS)	2010-2015	395	395	0	395	328	0	328	83,04%	#DIV/0!	83,04%
5	1539	Projet Appui Développement Rural plaines Daye, Hamadja, Korioumé (PADR-PDHK)	2002-2015	10 025	10 025	0	10 025	7 210	0	7 210	71,92%	#DIV/0!	71,92%
6	1660	Projet Développement Intégré Aval Manantali (PDIAM)	2000-2015	20 414	5 708	14 706	20 414	3 524	12 790	16 314	61,74%	86,97%	79,92%
7	1661	Projet d'Aménagement des Périmètres Irrigués Villageois dans la région de Gao (PAPIV)	2007-2015	1 060	1 060	0	1 060	484	0	484	45,66%	#DIV/0!	45,66%
8	1668	Projet développement Rural intégré Kita/PDRIK I	2004-2014	13 241	3 839	9 402	13 241	3 463	8 239	11 702	90,21%	87,63%	88,38%
9	1670	Projet Développement Rural Cercle Ansongo (PRODECA)	2001-2015	3 417	3 592	0	3 592	3 450	0	3 450	96,05%	#DIV/0!	96,05%
10	1706	Entretien, aménagement infrastructures et vulgarisation ON (Contrat Plan)	2014-2018	34 702	34 702	0	34 702	2 100	0	2 100	6,05%	#DIV/0!	6,05%
11	1717	Projet Réhabilitation Périmètre hydro-agricole Baguinéda (Contrat Plan)	2012-2014	971	971	0	971	756	0	756	77,86%	#DIV/0!	77,86%
12	1882	Programme d'Appui au Développement de la Région de Mopti (PADER)	2002-2014	5 775	5 775	0	5 775	4 596	0	4 596	79,58%	#DIV/0!	79,58%
13	1976	Projet Appui au Développement Activités Maraichères Périurbaines Samanko (PADAP)	2008-2015	1 206	1 206	0	1 206	1 056	0	1 056	87,56%	#DIV/0!	87,56%
14	1977	Programme Compétitivité/Diversification Agricole (PCDA)	2006-2015	35 248	2 048	33 200	35 248	1 681	28 345	30 026	82,08%	85,38%	85,18%
15	1983	Progr national des petits barrages et bas-fonds (PNPBBF)	2004-2017	7 745	7 745	0	7 745	7 579	0	7 579	97,86%	#DIV/0!	97,86%
16	2110	Programme Appui Développement Yélimané (PADDY)	2006-2015	7 756	1 527	6 229	7 756	1 224	2 935	4 159	80,16%	47,12%	53,62%
17	2158	Projet de Renforcement Capacités Agriculteurs Diversification Commune Cinzana	2006-2015	465	465	0	465	324	0	324	69,68%	#DIV/0!	69,68%
18	2159	Projet de Diffusion du Riz NERICA	2005-2015	723	723	0	723	676	0	676	93,50%	#DIV/0!	93,50%
19	2247	Mise en œuvre de la Loi d'Orientation Agricole (LOA)	2007-2015	995	995	0	995	891	0	891	89,55%	#DIV/0!	89,55%
20	2249	Projet Intensification Périmètre Irrigué Baguinéda (PIB)	2007-2015	6 749	6 749	0	6 749	6 060	0	6 060	89,79%	#DIV/0!	89,79%
21	2250	Contrat Plan Etat/Office/Producteurs (CP-OHVN)	2014-2015	407	407	0	407	200	0	200	49,14%	#DIV/0!	49,14%

22	2306	Projet Renforcement moyen protection végétaux/ denrées stockées dans la région du Liptako Gourma (PRMPV-LG)	2008-2015	1 469	169	1 300	1 469	44	712	756	26,04%	54,77%	51,46%
23	2307	Projet Appui Filière Coton Textile / Volet Mali (PAFICOT-Mali)	2008-2015	8 643	1 010	7 633	8 643	856	3 179	4 035	84,75%	41,65%	46,69%
24	2367	Projet étude aménagement petits barrages Ségou	2008-2014	6 541	6 541	0	6 541	5 056	0	5 056	77,30%	#DIV/0!	77,30%
25	2371	Programme d'Appui au Secteur Agricole au Mali (PASAM)	2008-2014	13 893	693	13 200	13 893	518	12 632	13 150	74,75%	95,70%	94,65%
26	2380	Appui à la CPS/SDR	2008-2015	666	666	0	666	519	0	519	77,93%	#DIV/0!	77,93%
27	2752	Initiative Eau et Sécurité Alimentaire (IESA)	2014-2015	752	522	230	752	207	56	263	39,66%	24,35%	34,97%
28	2480	Programme de Développement de l'Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS)	2010-2016	110 730	7 580	103 150	110 730	3 487	25 642	29 129	46,00%	24,86%	26,31%
29	2481	Réhabilitation Equipements Bureaux DAF/MA	2010-2015	1 824	1 990	0	1 990	1 824	0	1 824	91,66%	#DIV/0!	91,66%
30	2484	Projet d'Appui au Développement Rural de Tien Konou (PADER-TKT)	2009-2016	14 985	3 955	11 030	14 985	1 360	6 037	7 397	34,39%	54,73%	49,36%
31	2523	Projet d'Appui aux Organisations Paysannes du Plateau Dogon pour une meilleure valorisation de leurs productions maraîchères	2008-2015	303	303	0	303	238	0	238	78,55%	#DIV/0!	78,55%
32	2560	Construction/Equipement Inspection de l'Agriculture	2011-2014	276	276	0	276	176	0	176	63,77%	#DIV/0!	63,77%
33	2571	Appui à l'Enquête Agricole de Conjoncture (EAC)	2011-2015	1 665	1 665	0	1 665	1 073	0	1 073	64,44%	#DIV/0!	64,44%
34	2585	Projet d'irrigation plaine de SIENGO (projet extension de 1670 ha de Siengo)	2010-2015	6 398	183	6 398	6 581	140	5 195	5 335	76,50%	81,20%	81,07%
35	2602	Projet d'aménagement hydro-agricole du casier de Molodo Nord	2010-2016	20 112	2 612	17 500	20 112	563	5 582	6 145	21,55%	31,90%	30,55%
36	2604	Projet d'aménagement des pistes de liaisons du périmètre de Banguinéda	2011-2015	1 728	1 728	0	1 728	1 276	0	1 276	73,84%	#DIV/0!	73,84%
37	2606	Programme Microfinance Rurale (PMR)	2010-2018	13 110	362	12 748	13 110	109	8 051	8 160	30,11%	63,16%	62,24%
38	2640	Projet d'Appui à la Productivité Agricole du Mali (PAPAM)	2011-2016	80 000	0	68 500	68 500	0	21 202	21 202	#DIV/0!	30,95%	30,95%
39	2658	Programme de renforcement des capacités/DFM	2012-2014	564	564	0	564	564	0	564	100,00%	#DIV/0!	100,00%
40	2674	Projet Appui Développement Filière Pourghère Mali (PADFP-Mali)	2008-2015	292	292	0	292	250	0	250	85,62%	#DIV/0!	85,62%
41	2684	Projet de Développement Rural Intégré de Kita (PDRIK II)/BID/GRM	2013-2016	12 060	1 447	10 613	12 060	475	535	1 010	32,83%	5,04%	8,37%

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

42	2685	Programme de transformation Intégrée des zones greniers du Mali/zone Grenier pilote de Sikasso (PIGM/PZPS)	2011-2015	192	192	0	192	150	0	150	78,13%	#DIV/0!	78,13%
43	2686	Appui au programme de Lutte contre le Criquet Pèlerin (APLCP)	2013-2016	400	283	0	283	200	0	200	70,67%	#DIV/0!	70,67%
44	2687	Contrat plan Etat-ODRS	2014-2016	1 650	1 650	0	1 650	550	0	550	33,33%	#DIV/0!	33,33%
45	2702	Centre Agricole de Démonstration Technologique de la Coopération Sino malienne	2013-2015	5 292	750	4 542	5 292	206	0	206	27,47%	0,00%	3,89%
46	2709	Adaptation de l'Agriculture et l'Elevage aux changements climatiques au Mali	2011-2015	5 162	175	569	744	50	428	478	28,57%	75,22%	64,25%
47	2753	Réhabilitation bureaux CPS/SDR	2014-2015	600	225	0	225	100	0	100	44,44%	#DIV/0!	44,44%
48	2765	Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole des petits Exploitants pour l'Afrique subsaharienne (SAPEP)	2013-2017	7 870	600	7 270	7 870	80	538	618	13,33%	7,40%	7,85%
49	2728	Programme d'Appui à la croissance économique et promotion de l'emploi par le secteur privé (PACEPEP)	2014-2018	10 216	500	9 716	10 216	37	1 175	1 212	7,40%	12,09%	11,86%
50	SN	Projet d'Appui au Développement de l'Office du Niger (PADON II)	2006-2014	6 559	0	6 559	6 559	0	2 292	2 292	#DIV/0!	34,94%	34,94%
51	SN	Projet d'Appui à la Restauration du Système Faguibine (PARF)	2011-2015	3 433	0	3 433	3 433	0	2 780	2 780	#DIV/0!	80,98%	80,98%
52	SN	Initiative pour le Renforcement de la Résilience par l'Irrigation et la gestion des ressources (IRRIGAR) Koulikoro	2012-2017	8 397	208	8 189	8 397	75	1 668	1 743	36,06%	20,37%	20,76%
53	141	Projet Appui au Développement Elevage Mali Nord-Est (PADENEM) Phase II	2003-2015	14 654	2 152	12 375	14 527	2 258	8 786	11 044	104,93%	71,00%	76,02%
54	501	Projet de Développement Aviculture au Mali (PDAM)	1998-2015	2 134	2 134	0	2 134	1 903	0	1 903	89,18%	#DIV/0!	89,18%
55	1881	Projet Gestion Durable Bétail Ruminant Endémique (PROGEBE)	2008-2015	6 144	1 414	4 923	6 337	1 420	3 800	5 220	100,42%	77,19%	82,37%
56	1885	Programme Développement Intégré Réduction Pauvreté Zone QNDY (PDRIP)	2003-2015	1 282	1 282	0	1 282	1 198	0	1 198	93,45%	#DIV/0!	93,45%
57	1891	Projet Appui Amélioration Conditions de Vie des Pauvres et couches Vulnérables en Zone Lacustre (PAACVP)	2003-2015	1 667	1 667	0	1 667	1 505	0	1 505	90,28%	#DIV/0!	90,28%
58	1894	Programme Panafricain contrôle épizooties (PACE)	2000-2015	1 484	1 484	0	1 484	1 263	0	1 263	85,11%	#DIV/0!	85,11%
59	1896	Projet de lutte contre les mouches tsé tsé et les trypanosomoses animales (PLMT)	2009-2015	838	838	0	838	747	0	747	89,14%	#DIV/0!	89,14%

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

60	1984	Projet développement Elevage dans la Région du Liptako Gourma (PDELG)	2005-2015	11 422	4 436	6 986	11 422	3 455	3 151	6 606	77,89%	45,10%	57,84%
61	2117	Projet Multinational Création Zones libérées Durablement de la Mouche Tsé Tsé et de la Trypanosomiase en Afrique de l'Ouest et de l'Est (PATTEC)	2006-2015	1 645	1 645	0	1 645	1 274	0	1 274	77,45%	#DIV/0!	77,45%
62	2118	Projet Régional Amélioration Qualité Cuir et Peaux (PACP)	2004-2015	636	636	0	636	566	0	566	88,99%	#DIV/0!	88,99%
63	2119	Réhabilitation Centre Piscicole Molodo	2006-2015	1 685	1 685	0	1 685	1 361	0	1 361	80,77%	#DIV/0!	80,77%
64	2141	Projet Sélection et Multiplication ZEBU AZAWAK (phase III)	2012-2017	1 983	343	1 640	1 983	55	0	55	16,03%	0,00%	2,77%
65	2193	Projet Appui Pêche Continentale Zone Delta Central Niger (PADEPECHE Mopti)	2006-2015	15 005	3 182	11 823	15 005	2 990	6 300	9 290	93,97%	53,29%	61,91%
66	2199	Lutte C/ Péri Pneumonie Contagieuse Bovine (PPCB)	2007-2015	1 380	1 380	0	1 380	1 285	0	1 285	93,12%	#DIV/0!	93,12%
67	2200	Contrat Plan Etat - LCV	2011-2015	630	630	0	630	423	0	423	67,14%	#DIV/0!	67,14%
68	2201	Transformation des Sous Produits d' Abattages (PTSPA)	2007-2017	1 566	1 566	0	1 566	1 174	0	1 174	74,97%	#DIV/0!	74,97%
69	2401	Programme d'Appui au Développement Durable de l'Elevage au Sahel Occidental (PADES0)	2009-2015	1 098	1 098	0	1 098	951	0	951	86,61%	#DIV/0!	86,61%
70	2320	Programme quinquennal Aménagements Aquacoles (PQAA)	2008-2015	13 960	2 248	0	2 248	1 698	0	1 698	75,53%	#DIV/0!	75,53%
71	2321	Programme quinquennal Aménagements Pastoraux (PQAP)	2008-2015	22 631	1 441	0	1 441	1 220	0	1 220	84,66%	#DIV/0!	84,66%
72	2322	Projet Appui au Développement Elevage Zone Kayes Sud (PADEPA-KS)	2008-2015	16 125	4 887	11 238	16 125	3 744	9 161	12 905	76,61%	81,52%	80,03%
73	2323	Programme de développement de la Pêche et de la Pisciculture zone OHVN (PDPP-OHVN)	2007-2015	1 594	849	745	1 594	582	745	1 327	68,55%	100,00%	83,25%
74	2402	Construction marché central poisson Bamako	2009-2015	1 582	1 582	0	1 582	1 157	0	1 157	73,14%	#DIV/0!	73,14%
75	2403	Construction réhabilitation Centre Formation Pratique Elevage	2009-2015	832	832	0	832	726	0	726	87,26%	#DIV/0!	87,26%
76	2404	Projet développement et valorisation production laitière au Mali (PRODEVALAIT)	2009-2015	15 776	3 715	0	3 715	2 382	0	2 382	64,12%	#DIV/0!	64,12%
77	2542	Programme quinquennal de lutte contre la fièvre aphteuse au Mali	2011-2015	3 131	492	0	492	450	0	450	91,46%	#DIV/0!	91,46%

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

78	2488	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage du Zébu Maure dans le cercle de Nara (PRODEZEM)	2010-2015	5 775	525	5 250	5 775	267	3 061	3 328	50,86%	58,30%	57,63%
79	2489	Construction Equipement Inspection Elevage Pêche	2010-2015	700	700	0	700	632	0	632	90,29%	#DIV/0!	90,29%
80	2554	Construction/Equipement CADD/MEP	2012-2014	446	446	0	446	446	0	446	100,00%	#DIV/0!	100,00%
81	2543	Programme de lutte contre la grippe aviaire	2011-2014	150	150	0	150	150	0	150	100,00%	#DIV/0!	100,00%
82	2576	Aménagement Extention DFM MEP	2011-2014	926	926	0	926	791	0	791	85,42%	#DIV/0!	85,42%
83	2643	Projet d'Appui au Développement de la Filière Aquacole dans la région de Sikasso (PRODEFA)	2011-2016	4 873	904	3 969	4 873	400	2 505	2 905	44,25%	63,12%	59,62%
84	2750	Projet d'Appui institutionnel au MEP (PAI MEP)	2012-2015	1 161	177	984	1 161	125	413	538	70,62%	41,97%	46,34%
85	2800	Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAD) ou (WAAPP Phase II)	2014-2018	33 500	2 500	31 000	33 500	0	4 336	4 336	0,00%	13,99%	12,94%
86	SN	Projet de Renforcement de la Résilience contre l'Insécurité Alimentaire au Mali (PRIA-Mali)	2014-2018	24 945	1 815	23 130	24 945	0	72	72	0,00%	0,31%	0,29%
87	SN	Projet Irrigation de Proximité au Pays Dogon et dans le Belédougou IPRD-DB	2012-2016	2 460	0	745	745	0	490	490	#DIV/0!	65,77%	65,77%
88	SN	Programme d'Irrigation de Proximité dans la Région de Sikasso (IPROSI)	2011-2016	7 400	0	1 509	1 509	0	1 397	1 397	#DIV/0!	92,58%	92,58%
89	SN	Projet d'Appui au Sous Secteur de l'Irrigation de Proximité (PASSIP): Phase préparatoire	2008-2023	7 570	0	7 570	7 570	0	4 104	4 104	#DIV/0!	54,21%	54,21%
90	SN	Projet d'Appui aux Filières Agricoles (PAFA)	2009-2015	5 332	643	5 332	5 975	327	4 351	4 678	50,86%	81,61%	78,30%
91	SN	Programme Mali-Nord (IPRODI)	2008-2014	19 540	0	12 922	12 922	0	4 932	4 932	#DIV/0!	38,17%	38,17%
92	SN	Projet de plan de passage à l'approche sectorielle	2009-2014	4 594	630	4 126	4 756	630	3 719	4 349	100,00%	90,14%	91,44%
93	SN	Projet Renforcement de la gouvernance de la filière Coton dans le cadre de la réforme institutionnelle et d'amélioration de la productivité de la durabilité et d'exploitation en zone cotonnière (PASE II)	2011-2016	14 077	4 989	9 088	14 077	0	1 083	1 083	0,00%	11,92%	7,69%
94	SN	Création de richesse et souveraineté alimentaire dans la région de Sikasso à travers le développement des marchés locaux pour la transformation locale de l'anacarde (CTARS)	2010-2016	4 844	87	4 757	4 844	21	3 038	3 059	24,14%	63,86%	63,15%
95	SN	Programme d'Appui à la Mise en Oeuvre du Contrat Plan office du Niger (PAMOCN-DN)	2010-2016	19 679	0	19 679	19 679	0	17 710	17 710	#DIV/0!	89,99%	89,99%
96	SN	Etude de Faisabilité pour le développement de 2000 Ha de terres irriguées dans le périmètre de Diadian Singo	2011-2014	150	0	150	150	0	129	129	#DIV/0!	86,00%	86,00%

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

97	SN	Contribuer à la compétitivité et à l'intensification durable des filières cotonnières africaines par le dévelop des capacités en GIPD dans le cadre du programme d'Appui à la consolidation du cadre d'action pour le partenariat UE-Afrique sur le coton.	2011-2015	328	0	328	328	0	88	88	#DIV/0!	26,83%	26,83%
98	SN	Renforcer et implanter le système de contrôle des engrais au Mali	2010-2014	200	0	200	200	0	102	102	#DIV/0!	51,00%	51,00%
99	SN	Intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali (GCP/MLI/033/LDF)	2011-2015	3 091	0	948	948	0	153	153	#DIV/0!	16,14%	16,14%
100	SN	Améliorer la capacité d'adaptation et la résilience face aux changements climatiques dans le secteur agricole du Mali	2010-2015	1270	0	1270	1270	0	469	469	#DIV/0!	36,93%	36,93%
101	SN	Projet d'Appui à l'Office du Niger (PAON)	2011-2015	8 073	0	7 400	7 400	0	239	239	#DIV/0!	3,23%	3,23%
102	SN	Programme d'Appui au Contrat Plan Office du Niger (PACOP)	2009-2014	3 159	0	3 159	3 159	0	3 118	3 118	#DIV/0!	98,70%	98,70%
103	SN	Valorisation du potentiel agricole de la zone de N'Débougou (projet KIE)	2011-2016	5 597	400	5 597	5 997	0	4 014	4 014	0,00%	71,72%	66,93%
104	SN	Programme de Sécurité Alimentaire zone de concentration Sud (PROSA)	2008-2015	2 927	256	2 671	2 927	256	2 127	2 383	100,00%	79,63%	81,41%
Projets en Préparation				105 276	15 764	82 265	98 029	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Secteur Economie Rurale				105 276	15 764	82 265	98 029	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1	2849	Programme de Recensement Généralde l'Agriculture et de l'Elevage (RGA-E)	2015-2017	10 500	4 500	6 000	10 500	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2	2850	Contrat-Plan Etat OPIB (Nouveau CP)	2015-2017	2 111	2 111	-	2 111	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
3	2864	Projet Aménagement Hydro Agricole Région de Sikasso	2015-2018	10 000	2 500	-	2 500	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
4	SN	Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire par le Développement des cultures irriguées (PRESA-DCI)	2015-2019	29 064	2 423	27 152	29 575	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5	SN	Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de la Région de Koulikoro (PRESAN-KL)	2015-2019	27 612	2 625	24 987	27 612	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6	SN	Programme Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-Mali)	2015-2020	24 105	1 605	22 500	24 105	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
7	SN	Projet d'Appui à la Stratégie Nationale de Développement de l'Irrigation (PASNDI) Phase III	2014-2018	1 442	-	1 442	1 442	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

8	SN	Amélioration durable de la productivité et de la compétitivité du riz pluvial et de bas-fonds dans la région de Sikasso au Mali	2014-2016	442	-	184	184	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL				934 040	207 640	639 896	847 536	111 651	243 606	355 257	53,77%	38,07%	41,92%

MINISTERE DE LA PLANIFICATION, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				56 438	25 260	1 984	27 244	19 619	1 276	20 895	77,67%	64,31%	76,70%	
Secteur Infrastructures				10 193	10 193	0	10 193	8 588	0	8 588	84,25%	#DIV/0!	84,25%	
1	1644	Construction et équipement DRPSIAP	1993-2015	3 020	3 020	0	3 020	2 388	0	2 388	79,07%	#DIV/0!	79,07%	
2	1949	Construction/Equipement Immeuble Hôtel du Plan	2003-2015	7 173	7 173	0	7 173	6 200	0	6 200	86,44%	#DIV/0!	86,44%	
Secteur Ressources Humaines				46 245	15 067	1 984	17 051	11 031	1 276	12 307	73,21%	64,31%	72,18%	
3	1107	Appui à la programmation et au suivi des investissements	2003-2015	2 368	2 368	0	2 368	2 040	0	2 040	86,15%	#DIV/0!	86,15%	
4	2064	Appui à la Gestion de Politique Nationale Population	2004-2015	1 780	1 296	484	1 780	946	398	1 344	72,99%	82,23%	75,51%	
5	2094	Programme CERCAP / ACBF	2011-2015	2 128	628	1 500	2 128	346	878	1 224	55,10%	58,53%	57,52%	
6	1933	Renforcement Capacités de Modélisation	2003-2015	1 873	1 768	0	1 768	1 624	0	1 624	91,86%	#DIV/0!	91,86%	
7	708	Programme de Formation et de Perfectionnement des Agents du MEF/MPAT	2001-2015	1 784	1 784	0	1 784	1 399	0	1 399	78,42%	#DIV/0!	78,42%	Dotation 2011 transférée sur le 5 231 10
8	2460	Appui à la Mise en Œuvre du Schéma Directeur de la Statistique	2012-2017	21 800	1 359	0	1 359	1 027	0	1 027	75,57%	#DIV/0!	75,57%	
9	2477	Appui Mise en Œuvre INSTAT	2010-2015	6 500	2 344	0	2 344	1 966	0	1 966	83,87%	#DIV/0!	83,87%	
10	2659	Programme Promotion Planification Gestion du Développement	2012-2015	340	340	0	340	214	0	214	62,94%	#DIV/0!	62,94%	
11	2288	Prime Initiative / ACBF	2007-2014	808	590	0	590	264	0	264	44,75%	#DIV/0!	44,75%	Le Projet n'a pas été doté en 2011
12	2758	Appui au comité de sélection des projets	2014-2017	308	108	0	108	25	0	25	23,15%	#DIV/0!	23,15%	
13	2731	Fonds d'étude et de préparation des projets	2014-2019	5 000	926	0	926	179	0	179	19,33%	#DIV/0!	19,33%	
14	2062	Appui Elaboration Schéma SIG Aménagement du Territoire	2007-2015	1 556	1 556	0	1 556	1 001	0	1 001	64,33%	#DIV/0!	64,33%	
Projets en Préparation				5 558	623	0	623	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				5 558	623	0	623	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

1	2825	Appui institutionnel au MPATP	2015-2017	708	208	0	208	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
2	2863	Construction Equipement Siège INSTAT	2015-2019	3 400	166	0	166	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
3	2824	Appui centre de formation en statistique/INSTAT	2015-2018	600	83	0	83	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
4	2827	Appui au processus Mali Emergent	2015-2018	850	166	0	166	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
TOTAL GÉNÉRAL				61 996	25 883	1 984	27 867	19 619	1 276	20 895	75,80%	64,31%	74,98%

MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				83 844	28 099	42 220	70 319	12 325	12 700	25 025	43,86%	30,08%	35,59%	
Secteur Infrastructures				2 370	1 988	0	1 988	1 099	0	1 099	55,28%	#DIV/0!	55,28%	
1	2512	Consolidation des Stations Régionales Radios FM	2010-2015	8	615	0	615	415	0	415	67,48%	#DIV/0!	67,48%	
2	2601	Réhabilitation/Extension Ecole de Communication	2011-2015	377	377	0	377	178	0	178	47,21%	#DIV/0!	47,21%	
3	2573	Construction de Bureaux Régionaux de l'AMAP	2011-2015	493	493	0	493	169	0	169	34,28%	#DIV/0!	34,28%	Le projet 2511 (Acquisition rotative imprimante) a été fusionné à ce projet.
4	2583	Numérisation Archives ORTM	2011-2015	1500	503	0	503	337	0	337	67,00%	#DIV/0!	67,00%	
Secteur Ressources Humaines				81 474	26 111	42 220	68 331	11 226	12 700	23 926	42,99%	30,08%	35,01%	
5	2587	Extension Stations TV FM à 40 Localités/Protocole	2011-2015	14909	14909	0	14909	3550	0	3 550	23,81%	#DIV/0!	23,81%	Non doté en 2015
6	864	Contrat plan Etat/DNP (Programme d'Investissement)	2004-2015	5 760	5 760	0	5 760	5 099	0	5 099	88,52%	#DIV/0!	88,52%	le contrat plan non signé
7	2645	Modernisation réseau fibre optique/Chine	2012-2015	21 400	1 400	20 000	21 400	257	0	257	18,36%	0,00%	1,20%	
8	2644	Projet Techno Pole BAD/AFD	2012-2015	16 400	308	3 000	3 308	201	0	201	65,26%	0,00%	6,08%	
9	2646	Modernisation E-Gouvernement/Corée	2012-2016	20 681	1 461	19 220	20 681	794	12 700	13 494	54,35%	66,08%	65,25%	
10	2267	Connexion de 10 Communes du Mali en Internet	2007-2015	947	979	0	979	670	0	670	68,44%	#DIV/0!	68,44%	
11	2351	Connexion des Ecoles à Internet	2008-2015	826	743	0	743	437	0	437	58,82%	#DIV/0!	58,82%	
12	2647	Renforcement Capacité DFM communication	2012-2015	104	104	0	104	62	0	62	59,62%	#DIV/0!	59,62%	
13	2740	Contrat Etat ANCD	2014-2016	447	447	0	447	156	0	156	34,90%	#DIV/0!	34,90%	

TOTAL GÉNÉRAL		83 844	28 099	42 220	70 319	12 325	12 700	25 025	43,86%	30,08%	35,59%	
----------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU DESENCLEAVEMENT

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				702 536	193 299	484 861	678 160	146 145	284 917	430 887	75,61%	58,76%	63,54%	
Secteur Infrastructures				702 536	193 299	484 861	678 160	146 145	284 917	430 887	75,61%	58,76%	63,54%	
1	64	Contrat Plan Etat-IGM	2010-2015	1 800	1 800	0	1 800	1370	0	1 370	76,11%	#DIV/0!	76,11%	
2	69	Réhabilitation Route Bougouni-Sikasso	2005-2014	30 001	5 698	24 303	30 001	3474	24272	27 746	60,97%	99,87%	92,48%	FAD/BOAD, Source CPS
3	99	Appui à la CPS	1994-2015	733	733	0	733	576	0	576	78,58%	#DIV/0!	78,58%	
4	2449	Réhabilitation/Extension/equipement INFET	2009-2017	1 650	1 650	0	1 650	1484	0	1 484	89,94%	#DIV/0!	89,94%	
5	983	Construction Cité Administrative	2003-2015	68 193	14 685	53 508	68 193	10571	34 930	45 501	71,99%	65,28%	66,72%	
6	991	Contrat Plan Etat-COMANAV	2006-2015	2 038	2 038	0	2 038	1761	0	1 761	86,41%	#DIV/0!	86,41%	Nouveau Contrat Plan
7	1554	Programme d'urgence routier	2005-2015	4 737	4 737	0	4 737	4520	0	4 520	95,42%	#DIV/0!	95,42%	
8	1833	Entretien courant des routes	2006-2015	50000	44 518	0	44 518	39430	0	39 430	88,57%	#DIV/0!	88,57%	
9	2399	construct/Equipement Bureaux Annexes DAF	2009-2015	2 198	2 198	0	2 198	1986	0	1 986	90,35%	#DIV/0!	90,35%	
10	1900	Réparation Acquisition Bacs	2006-2014	3 293	3 293	0	3 293	2981	0	2 981	90,53%	#DIV/0!	90,53%	
11	1906	Route Kayes-Bafoulabé	2006-2014	34 818	18 235	16 583	34 818	8 239	11 615	19 854	45,18%	70,04%	57,02%	
12	1936	Délimitation et Cloture Zone resevée Aéroport	2003-2014	4 360	3 982	0	3 982	3 518	0	3 518	88,35%	#DIV/0!	88,35%	Données LF: CF Réaménagement
13	1961	Réhabilitation Stations Météorologiques	2005-2017	4 132	2 097	0	2 097	1749	0	1 749	83,40%	#DIV/0!	83,40%	
14	2036	Entretien Pistes CMOI	2006-2015	6 906	6 986	0	6 986	6262	0	6 262	89,64%	#DIV/0!	89,64%	
15	2252	Acquisition Equipement techniques CNREX	2007-2015	2 277	2 277	0	2 277	2060	0	2 060	90,47%	#DIV/0!	90,47%	Données LF: CF
16	2253	Extension Aéroport kayes	2006-2015	11 563	2 563	9 000	11 563	2543	6500	9 043	99,22%	72,22%	78,21%	
17	2290	Programme National de Pluies Provoquées	2006-2015	19 574	17 258	0	17 258	15716	0	15 716	91,07%	#DIV/0!	91,07%	

18	2310	Construction Entrepôts du Mali en RCI	2008-2015	1800	1 362	0	1 362	647	0	647	47,50%	#DIV/0!	47,50%	
19	2317	Travaux Voies Raccordement au Réseau National (Djeli, Tominian, Sofara, Yorosso)	2007-2014	7 713	2 172	5 541	7 713	1558	5 008	6 566	71,73%	90,38%	85,13%	Source CPS
20	2255	Route Bandiagara - Bankass - Koro - Frontière Burkina Faso	2008-2015	29 239	4 757	24 482	29 239	2058	14 087	16 145	43,26%	57,54%	55,22%	
21	2312	Construction Pont de Fourou	2008-2015	3 786	3 786	0	3 786	2650	0	2 650	69,99%	#DIV/0!	69,99%	Retard dans le décaissement
22	2398	Construction Route Bamako Kangaba (Protocole)	2008-2014	17 538	17 538	0	17 538	13 385	0	13 385	76,32%	#DIV/0!	76,32%	
23	2400	Construction 3ème Pont Bamako	2008-2014	40 816	3373	37 000	40 373	1677	22100	23 777	49,72%	59,73%	58,89%	
24	2396	Projet régional Facilitation Transports Transit Afrique Ouest	2008-2014	23 056	1 717	21 410	23 127	504	6257	6 761	29,35%	29,22%	29,23%	
25	2397	Second Projet Sectoriel des Transports Ph II	2007-2015	90 594	1452	89 142	90 594	789	33761	34 550	54,34%	37,87%	38,14%	
26	2482	Acquisition/Réparation Engins Lourds	2010-2015	1200	787	0	787	619	0	619	78,65%	#DIV/0!	78,65%	
27	2528	Construction Dépôt de Kérosène à l'aéroport de Kayes Dag Dag	2011-2015	2822	1855	0	1 855	1040	0	1 040	56,06%	#DIV/0!	56,06%	Aucun décais effectué en 2011. source CF
28	2285	Renforcement Services Données Routière	2007-2015	803	803	0	803	615	0	615	76,59%	#DIV/0!	76,59%	Pas de dotation en 2009 et 2010
29	2566	Construction Entrepôts du Mali en Guinée Conakry	2011-2016	1 963	1 963	0	1 963	1442	0	1 442	73,46%	#DIV/0!	73,46%	Pre-financement
30	2567	Equipelement Inspection des Transports	2011-2015	367	367	0	367	282	0	282	76,84%	#DIV/0!	76,84%	
31	2595	Aménagement du Boulevard du 22 Octobre de Bamako	2011-2015	15 300	721	9 500	10 221	596	6 439	7 035	82,66%	67,78%	68,83%	Décais Ext 2011: rapport d'exécution du BSI
32	2561	Bitumage Route Goma Coura-Tombouctou	2011-2014	85 345	4 032	81 313	85 345	2 250	33 695	35 945	55,80%	41,44%	42,12%	
33	2594	Construction Voies Express Bamako Segou	2011-2015	98 720	1 175	97 545	98 720	354	74 966	75 320	30,13%	76,85%	76,30%	

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

34	2641	Const. Voies Accès Cité Universitaire Kabala	2012-2015	6 441	3 590	0	3 590	1879	0	1 879	52,34%	#DIV/0!	52,34%
35	2565	Construction Entrepôts du Mali au Benin	2011-2015	1 400	594	0	594	428	0	428	72,05%	#DIV/0!	72,05%
36	2568	Etudes Aménagement de la route Sikasso-zégoua	2012-2015	716	123	500	623	56	0	56	45,53%	0,00%	8,99%
37	2751	Bitumage route Mahina Bafoulabé	2014-2015	3663	437	0	437	312	0	312	71,40%	#DIV/0!	71,40%
38	2716	Travaux route Sikasso -Heremakono	2013-2015	19 228	4 194	15 034	19 228	3 883	11 287	15 170	92,58%	75,08%	78,90%
39	2746	Contruction Equipement Entrepôt Togo	2014-2015	215	215	0	215	24	0	0	11,16%	#DIV/0!	0,00%
40	2570	Refection Cartographie Base Mali à echelle 1/200 000 FED	2014-2016	258	258	0	258	111	0	0	43,02%	#DIV/0!	0,00%
41	2747	Projet Sécurisation Documents de Transport	2014-2015	94	94	0	94	40	0	0	42,55%	#DIV/0!	0,00%
42	2748	Appui Méteo Monde Rural	2014-2017	171	171	0	171	100	0	100	58,48%	#DIV/0!	58,48%
43	2745	Amenag./Equipement Centre Prevision Météologie	2014-2015	349	349	0	349	173	0	173	49,57%	#DIV/0!	49,57%
44	2616	Construction Siège Ageroute	2011-2015	666	666	0	666	433	0	433	65,02%	#DIV/0!	65,02%
Projets en Préparation				1381	1381	0	1381	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
Secteur Infrastructures				1381	1381	0	1381	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
1	2847	Projet raccordement voies reseaux secondaires aux reseaux nationaux	2015-2015	415	415	0	415	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
2	2888	Reconstruction Pont Kouoro barrage RN II Sikasso - Koutiala	2015-2015	166	166	0	166	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
3	2749	Construction route Goumbou Nara frontière Mauritanie	2014-2015	167	167	0	167	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
4	2887	Construction Pont fleuve Baoulé - route Fana-Dioila	2015-2015	166	166	0	166	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
5	2889	Aménagement section urbaine route Banamba-Touba	2015-2015	332	332	0	332	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
6	2642	Aménag Bretelle Kadiolo RN7	2012-2015	135	135	0	135	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
TOTAL GENERAL				703 917	194 680	484 861	679 541	146 145	284 917	430 887	75,07%	58,76%	63,41%

MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA RECONSTRUCTION DU NORD

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis	Décaissement cumulé au 31/12/2014	Taux de décaissement	Observations
----	-----	--------------------	-------	------	--------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------

				Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total		
Projets en exécution				14 941	13 227	791	14 018	10 403	334	10 737	78,65%	42,23%	76,59%	
Secteur Economie Rurale				2 250	2 250	0	2 250	1 950	0	1 950	86,67%	#DIV/0!	86,67%	
1	2147	Projet de Réduction de la Pauvreté dans la Région de Mopti/PSTE	2005-2014	2 250	2 250	0	2 250	1 950	0	1 950	86,67%	#DIV/0!	86,67%	
Secteur Infrastructures				10 073	8 813	791	9 604	6 989	334	7 323	79,30%	42,23%	76,25%	
2	2271	Aménagement Centre National Appareillage Orthopédique du Mali	2007-2015	920	920	0	920	724	0	724	78,70%	#DIV/0!	78,70%	
3	2352	Construction / Equipement Direct Région. Dvt Social Economie Solidaire	2008-2015	1 250	1 024	0	1 024	929	0	929	90,72%	#DIV/0!	90,72%	
4	2146	Aménagement maison des Aînés	2006-2015	1 769	1 769	0	1 769	1 405	0	1 405	79,42%	#DIV/0!	79,42%	
5	2429	Appui Programme ODHD	2009-2016	3 089	2 055	791	2 846	1 578	334	1 912	76,79%	42,23%	67,18%	PTF PNUD & UNICEF
6	2448	Construction/Equipement Bureau INFIS	2009-2015	1 104	1 104	0	1 104	908	0	908	82,25%	#DIV/0!	82,25%	Le projet 2513 a été intégré dans ce Projet
7	2525	Aménagement/Equipement DNDS	2010-2015	1 072	1 072	0	1 072	900	0	900	83,96%	#DIV/0!	83,96%	Source Dotation 2010:DNCF
8	2808	Projet de Soutien aux familles démunies des grandes villes	2014-2015	186	186	0	186	100	0	100	53,76%	#DIV/0!	53,76%	
9	2778	Plan de Develop. Durable des régions du Nord	2014-2015	446	446	0	446	239	0	239	53,59%	#DIV/0!	53,59%	
10	2598	Appui Centre d'Appui aux Mutuels Associations et Sociétés Coopératives (CAMASC)	2011-2015	237	237	0	237	206	0	206	86,92%	#DIV/0!	86,92%	
Ressources Humaines				2 618	2 164	0	2 164	1 464	0	1 464	67,65%	#DIV/0!	67,65%	
11	2599	Renforcement des Capacités FEMAPH	2011-2015	410	410	0	410	380	0	380	92,68%	#DIV/0!	92,68%	
12	2704	Renforcement de capacité Fonds de Solidarité National	2013-2015	744	744	0	744	400	0	400	53,76%	#DIV/0!	53,76%	
13	2735	Renforcement de capacité Inspection DVPT Social	2014-2015	146	146	0	146	60	0	60	41,10%	#DIV/0!	41,10%	
14	2295	Appui à l'Agence pour le Développement du Nord Mali	2008-2015	1 000	546	0	546	349	0	349	63,92%	#DIV/0!	63,92%	
15	2620	Appui Programme de Renforcement des Capacités de la DNPSSES	2011-2015	318	318	0	318	275	0	275	86,48%	#DIV/0!	86,48%	
TOTAL GENERAL				14 941	13 227	791	14 018	10 403	334	10 737	78,65%	42,23%	76,59%	

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	

Projets en exécution				278 921	41 460	104 062	145 522	35 407	69 858	105 265	85,40%	67,13%	72,34%	
Ressources Humaines				278 921	41 460	104 062	145 522	35 407	69 858	105 265	85,40%	67,13%	72,34%	
1	34	Renforcement Infrastructures CNAM	2004-2015	1 085	1 085	0	1 085	806	0	806	74,29%	#DIV/0!	74,29%	
2	2213	Appui Mise en œuvre Projet d'Etablissement CNDS	2004-2015	1 772	1 772	0	1 772	1 436	0	1 436	81,04%	#DIV/0!	81,04%	
3	2212	Appui Mise en Œuvre Projet d'Etablissement Hôpital Point "G"	2006-2016	2 556	2 556	0	2 556	2 127	0	2 127	83,22%	#DIV/0!	83,22%	
4	625	Appui à la Cellule de Planification et de Statistique (CPS)	1996-2015	591	591	0	591	313	0	313	52,96%	#DIV/0!	52,96%	Exécution normale
5	975	Appui au PRODESS	1999-2018	192 000	19 322	44 641	63 963	18 592	29 297	47 889	96,22%	65,63%	74,87%	
		Appui au PRODESS USAID	2002-2014	5 354	0	3 741	3 741	0	2 841	2 841	#DIV/0!	75,94%	75,94%	Ce programme comprend 2 Projets: USAID PMI et USAID OSS. Projet clôturé le 14 fev 2014
		Appui au PRODESS Tuberculose (Fonds Mondial PNLT)	2005-2014	4 693	0	4 693	4 693	0	2 554	2 554	#DIV/0!	54,42%	54,42%	Les fonds sont gérés par l'ONG CRS
		Appui au PRODESS Paludisme (Fonds Mondial)	2007-2014	1 045	937	1 045	1 982	937	1 045	1 982	100,00%	100,00%	100,00%	A partir de 2010 les fonds sont gérés par le Cabinet SEC DIARRA
		Appui au PRODESS AFD/CTB à Mopti	2005-2014	11 904	1 408	10 497	11 905	1 408	10 487	11 895	100,00%	99,90%	99,92%	Ce programme comprend la construction de l'hôpital de Mopti, l'INFSS, et 2 CSREF
		Appui au PRODESS (ACDI/PRDSS pour les régions de Kayes, Sikasso, Ségou)	2013-2017	3 952	0	3 952	3 952	0	760	760	#DIV/0!	19,23%	19,23%	
		Appui PRODESS/DECLIC-INFSS	2010-2017	2 929	0	2 929	2 929	0	842	842	#DIV/0!	28,75%	28,75%	
		Appui au PRODESS (ACDI/MEDIK)	2012-2015	6 393	0	6 393	6 393	0	604	604	#DIV/0!	9,45%	9,45%	
		Appui au PRODESS (ACDI Kayes)	2007-2014	3 890	0	3 890	3 890	0	3 637	3 637	#DIV/0!	93,50%	93,50%	Le financement acquis initial (2011) a été ajusté en fonction du décaissement cumulé (3067)
	Appui au PRODESS Nord Mali (ACDI)	2004-2014	7 501	0	7 501	7 501	0	6 527	6 527	#DIV/0!	87,02%	87,02%		

6	2215	Appui Mise en œuvre Projet d'Etablissement Hôpital Kati	2005-2015	2 653	1 990	0	1 990	1 687	0	1 687	84,77%	#DIV/0!	84,77%	En 2010, en plus des 190 millions du BSI, l'Hôpital a utilisé 52 millions sur son Budget Ordinaires (pour compléter le coût de la construction du Service de Gynecologie).
7	2214	Appui Mise en Œuvre Projet d'Etablissement de l'Hôpital Gabriel Touré	2004-2015	4 128	2 787	0	2 787	2 421	0	2 421	86,87%	#DIV/0!	86,87%	Source decaissement 2009 CF
8	2061	Appui Mise en œuvre Projet d'Etablissement IOTA	2007-2018	1 798	1 798	0	1 798	1 317	0	1 317	73,25%	#DIV/0!	73,25%	
9	2216	Appui à l'INRSP	2007-2015	1 372	1 372	0	1 372	702	0	702	51,17%	#DIV/0!	51,17%	Les crédits de 2008 (208 millions) ont été perdus. Le coût de la construction sans l'avenant est 451 millions dont : 300 millions sur les BSI ; 101 millions sur le Budget ordinaire INRSP et 50 millions sur ABS.
10	2060	Laboratoire National de la Santé	2005-2015	2 213	2 213	0	2 213	1 793	0	1 793	81,02%	#DIV/0!	81,02%	
11	2218	Construction/Equipement Amphi 800 Places INFSS	2009-2015	1 413	1 413	0	1 413	964	0	964	68,22%	#DIV/0!	68,22%	
12	2725	Réhabilitation Infrastructures Sanitaires	2013-2014	600	600	0	600	228	0	228	38,00%	#DIV/0!	38,00%	
13	2387	Construction du Siège de l'ANSSA	2009-2014	386	386	0	386	218	0	218	56,48%	#DIV/0!	56,48%	
14	NC	GAVI Renforcement Système de Santé (RSS)	2008-2014	4 764	0	2 081	2 081	0	575	575	#DIV/0!	27,63%	27,63%	Pas de decaiss en 2013 suite au memorandum signé le 29/7/2013 relative à la reprogrammation transitoire du RSS et SSV en 2014.
15	NC	GAVI Soutien au service de Vaccination (SSV)	2011-2014	632	0	632	632	0	67	67	#DIV/0!	10,60%	10,60%	
16	NC	OMD 5 au Mali Appui Neerlandais	2009-2015	11 807	0	11 807	11 807	0	10 506	10 506	#DIV/0!	88,98%	88,98%	PTF: Pays basz
17	2582	Aménagement/Equipement du Centre de Recherche et de Lutte contre la Drepanocytose	2011-2015	480	480	0	480	120	0	120	25,00%	#DIV/0!	25,00%	
18	2638	Construction Centre Telesanté et Informatique Médicale	2012-2015	350	350	0	350	147	0	147	42,00%	#DIV/0!	42,00%	

19	2759	Extension/Equipement Hôpital du Mali	2014-2015	400	400	0	400	191	0	191	47,75%	#DIV/0!	47,75%	
20	2629	Prog. Assistance Technique CADD/Santé	2011-2015	260	0	260	260	0	116	116	#DIV/0!	44,62%	44,62%	Financement BM
Projets en Preparation				150	150	0	150	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Infrastructures				150	150	0	150	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2836	Construction / Equipement CPS - CEPRIS	2015-2015	150	150	0	150	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				279 071	41 610	104 062	145 672	35 407	69 858	105 265	85,09%	67,13%	72,26%	

MINISTÈRE DE LA FEMME, DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				20 876	18 525	1 366	19 891	14 893	834	15 727	80,39%	61,05%	79,07%	
Secteur Economie Rurale				3 848	3 529	0	3 529	3 121	0	3 121	88,44%	#DIV/0!	88,44%	
1	53	Appui Activité femme dans la filière Karité	2004-2015	2 500	2 181	0	2 181	2 033	0	2 033	93,21%	#DIV/0!	93,21%	
2	2433	Appui Valorisation des Filières porteuses	2009-2015	1 348	1 348	0	1 348	1 088	0	1 088	80,71%	#DIV/0!	80,71%	
Secteur Infrastructures				4 029	3 852	0	3 852	2 334	0	2 334	60,59%	#DIV/0!	60,59%	
3	2436	Aménagement Espace Loisirs Cité des Enfants	2009-2015	1 505	1 505	0	1 505	1 102	0	1 102	73,22%	#DIV/0!	73,22%	Coût initial 509 millions
4	2437	Construction/Equipement DNPF	2009-2015	498	498	0	498	215	0	215	43,17%	#DIV/0!	43,17%	
5	2524	Equipement Maison des femmes	2010-2014	972	972	0	972	500	0	500	51,44%	#DIV/0!	51,44%	
6	2733	Construction/Equipement Pouponnière Bamako	2014-2015	458	458	0	458	200	0	200	43,67%	#DIV/0!	43,67%	
7	2516	Appui Organisation Panafricaine des Femmes	2010-2016	596	419	0	419	317	0	317	75,66%	#DIV/0!	75,66%	
Secteur Ressources Humaines				12 999	11 144	1 366	12 510	9 438	834	10 272	84,69%	61,05%	82,11%	

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

8	51	Appui Programme Nat Lutte contre Excision	2004-2015	1243	1243	0	1243	1113	0	1113	89,54%	#DIV/0!	89,54%	
9	2069	Appui Renf Capacités Organisations Féminines Mali Phase II	2009-2015	1250	500	750	1250	500	489	989	100,00%	65,20%	79,12%	A la 10ème Révue le décaissement était de 477 millions.
10	1507	Plates Formes Multifonctionnelles Lutte Contre la pauvreté	2006-2015	5 069	4 453	616	5 069	3 922	345	4 267	88,08%	56,01%	84,18%	PNUD =15 Millions et Association Bill Gates 120 Millions
11	54	Auto Promotion des Femmes en milieu Rural	2007-2015	1 870	1 381	0	1 381	1 115	0	1 115	80,74%	#DIV/0!	80,74%	Decaissement 2010 : 127 millions
12	2370	Prog Nat Appui femmes Opératrices Economiques	2008-2015	714	714	0	714	542	0	542	75,91%	#DIV/0!	75,91%	Coût initial : 6064 millions
13	2434	Lutte Contre Abandon Enfant	2009-2015	754	754	0	754	711	0	711	94,30%	#DIV/0!	94,30%	
14	2514	Information Sensibilisation Amélioration du Statut de la Femme	2010-2015	818	818	0	818	645	0	645	78,85%	#DIV/0!	78,85%	
15	2718	Appui Promotion Femme et Famille	2013-2015	858	858	0	858	600	0	600	69,93%	#DIV/0!	69,93%	
16	2649	Renforcement Capacité SYCREF	2012-2014	130	130	0	130	40	0	40	30,77%	#DIV/0!	30,77%	
17	2721	Appui CADD Secteur Promotion Femme	2013-2015	293	293	0	293	250	0	250	85,32%	#DIV/0!	85,32%	
Projets en préparation				129	129	0	129	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Infrastructures				129	129	0	129	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2835	Aménagement/Équipement Centre Aoua KEITA	2015-2015	129	129	0	129	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GENERAL				21 005	18 654	1 366	20 020	14 893	834	15 727	79,84%	61,05%	78,56%	

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				49 845	43 157	0	43 157	34 963	0	34 963	81,01%	#DIV/0!	81,01%	
Secteur Ressources Humaines				49 845	43 157	0	43 157	34 963	0	34 963	81,01%	#DIV/0!	81,01%	
1	1808	Réhabilitation/Aménagement et équipement des Laboratoires Universitaires BKD	2001-2015	6 000	5 282	0	5 282	4 823	0	4 823	91,31%	#DIV/0!	91,31%	Exécution normale
2	2373	Projet Extension Infrastructures ENI	2009-2015	1 656	1 656	0	1 656	1 493	0	1 493	90,16%	#DIV/0!	90,16%	
3	2194	Réhabilitation IPR/Katibougou & Bamako	2006-2015	1 557	1 557	0	1 557	1 095	0	1 095	70,33%	#DIV/0!	70,33%	
4	2372	Construction Equipement Cité Universitaire	2009-2015	28 275	28 275	0	28 275	22 958	0	22 958	81,20%	#DIV/0!	81,20%	
5	2309	Aménag./Equip. Labos Grandes écoles	2008-2015	1 320	1 320	0	1 320	1 121	0	1 121	84,92%	#DIV/0!	84,92%	
6	2444	Construction Pôle Universitaire Ségou	2009-2015	9 000	3 030	0	3 030	1 814	0	1 814	59,87%	#DIV/0!	59,87%	
7	2443	Réhabilitation/Extension FAST et IUG	2009-2015	1 204	1 204	0	1 204	1 114	0	1 114	92,52%	#DIV/0!	92,52%	
8	2770	Rehabilitation/Equip. Infrastructures CENOU	2014-2015	833	833	0	833	545	0	545	65,43%	#DIV/0!	65,43%	
Projet en préparation				54 495	462	28 500	28 962	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				54 495	462	28 500	28 962	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
1	2858	Construction bibliothèque Universitaire Centrale (BUC)	2015-2018	172	172	0	172	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	2859	Construction Faculté de Pharmacie	2015-2015	86	86	0	86	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
3	2860	Construct ^o /Extension Campus Universitaire Kabala	2015-2017	35 737	204	10 000	10 204	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
4	NC	Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Supérieur (PADES)/BM	2015-2019	16 500	0	16 500	16 500	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	CT: 33 millions de dollars US
5	NC	Projet d'Appui à la Gouvernance (Niche) Pays Bas	2015-2018	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				104 340	43 619	28 500	72 119	34 963	0	34 963	80,16%	0,00%	48,48%	

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				118 222	24 176	69 540	93 716	18 707	28 626	45 374	77,38%	41,16%	48,42%	

Secteur Ressources Humaines				118 222	24 176	69 540	93 716	18 707	28 626	45 374	77,38%	41,16%	48,42%	
1	2378	Appui à la CPS du MEN	1996-2015	529	529	0	529	459	0	459	86,77%	#DIV/0!	86,77%	Exécution normale
2	1633	Equipement structures -Enseignement secondaire	2000-2015	9 789	9 789	0	9 789	8 952	0	8 952	91,45%	#DIV/0!	91,45%	Exécution normale
3	2627	Progr. Assistance Techn. CADD/Educat ^o /IDA	2012-2015	600	0	600	600	0	384	384	#DIV/0!	64,00%	64,00%	
4	2395	Construction/Equipement de Lycées	2009-2015	8 420	8 420	0	8 420	6 415	0	6 415	76,19%	#DIV/0!	76,19%	
5	2651	Projet d'Appui au PISE III AFD	2013-2016	5 248	0	5 248	5 248	0	161	161	#DIV/0!	3,07%	3,07%	
6	2613	Construction Equipement Institut des Sciences Humaines	2012-2015	700	572	0	572	400	0	400	69,93%	#DIV/0!	69,93%	Convention signée entre AGETIPE et ISH. Coût Total: 700 millions
7	2805	Projet Education pour tous/IDA	2014-2016	20 850	0	12 000	12 000	0	1 959	0	#DIV/0!	16,33%	0,00%	
8	2650	Construction/Equipement IFM /Mali	2012-2015	6 432	529	5 772	6 301	392	2 847	3 239	74,10%	49,32%	51,40%	Source CPS
9	2688	Programme Vigoureux Alphabétisation	2013-2015	486	486	0	486	397	0	397	81,69%	#DIV/0!	81,69%	
10	1555	PISE Phase III (Cantines Scolaires)	2010-2015	3 851	3 851	0	3 851	1 692	0	1 692	43,94%	#DIV/0!	43,94%	
		Contribution du projet US AID	2013-2016	400	0	400	400	0	329	329	#DIV/0!	82,25%	82,25%	
		Cantines scolaires (développement et urgence) PAM	2014-2016	10 200	0	10 200	10 200	0	4 163	4 163	#DIV/0!	40,81%	40,81%	
		Programme d'Appui à la Formation Professionnelle, phase IV. PAFP. SUISSE	2013-2016	10 500	0	10 500	10 500	0	2 207	2 207	#DIV/0!	21,02%	21,02%	
		Projet d'Appui à l'Education de Base de Qualité (UNICEF)	2013-2014	11 910	0	11 910	11 910	0	7 231	7 231	#DIV/0!	60,71%	60,71%	
		Projet d'Urgence d'Education Pour Tous (PUEPT) IDA	2013-2016	20 850	0	5 453	5 453	0	1 959	1 959	#DIV/0!	35,93%	35,93%	
		Fonds National de Stabilisation Economique et Social (FNSES) pays bas	2013-2014	7 057	0	7 057	7 057	0	7 057	7 057	#DIV/0!	100,00%	100,00%	
		Contribution du projet USAID	2013-2016	400	0	400	400	0	329	329	#DIV/0!	82,25%	82,25%	
Sous/Total PISE III				65 168	3 851	45 920	49 771	1 692	23 275	24 967	43,94%	50,69%	50,16%	
Projet en préparation				177 107	59 763	98 639	158 402	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				177 107	59 763	98 639	158 402	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
1	NC	Projet d'Amélioration de l'Accès aux Services d'Education de Qualité (PASEQ) ACDI	2014-2017	9 694	0	8 698	8 698	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
2	NC	Formation continue des enseignants et évaluation des apprentissages (FORME) ACDI	2012-2015	8 346	0	1 076	1 076	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
3	NC	Renforcement des capacités dans le domaine du manuel scolaire ACDI	2009-2016	6 203	0	3 309	3 309	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

4	NC	Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Education, PADE. SUISSE	2014-2016	4 950	0	1 238	1 238	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
5	NC	Programme de Construction de compétences pour le Développement Local, PCDL. SUISSE	2014-2016	496	0	207	207	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
6	NC	Amélioration de la Compétitivité des Entreprises par la Formation (ACEFOR) AFD	2013-2016	5 904	0	3 280	3 280	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
7	NC	Projet d'Appui à l'enseignement bilingue (Franco-Arabe) et d'exploration du projet de l'Université Internationale de Tombouctou Au Mali	2015-2019	12 742	0	12 742	12 742	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
8	NC	Projet conjoint d'Accélération de l'Accès de l'Education de base de Qualité des enfants hors école Mali/Educate A Child (EAC)	2015-2019	127 594	59 505	68 089	127 594	0	0		0,00%	0,00%	0,00%	
9	2871	Réhabilitation Académie Malienne des Langues	2015-2015	86	86	0	86	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
10	2861	Appui Develop. Petite Enfance régions Bko/Kayes/Kkoro/Skssou/Ségou	2015-2018	1 092	172	0	172	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	Ce projet a été financé par IDA/DPE à hauteur de 2 milliards F CFA dont 1, 478 milliards décaissés.
TOTAL GÉNÉRAL				295 329	83 939	168 179	252 118	18 707	28 626	45 374	22,29%	17,02%	18,00%	

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				8 287	5 442	1 919	7 361	4 423	308	4 731	81,28%	16,05%	64,27%	
Secteur Infrastructures				5 060	4 844	0	4 844	3 924	0	3 924	81,01%	#DIV/0!	81,01%	
1	2238	Achat de logements pour Diplômés à Conakry	2007-2014	969	969	0	969	908	0	908	93,70%	#DIV/0!	93,70%	
2	2326	Appui CPS Secteur Coopération et Intégration	2008-2015	512	512	0	512	360	0	360	70,31%	#DIV/0!	70,31%	

3	2491	Construction Chancellerie et Logement à Abuja	2010-2015	897	875	0	875	750	0	750	85,71%	#DIV/0!	85,71%	
4	2492	Construction d'un Complexe Diplomatique à Ouaga 2000	2010-2015	1 019	825	0	825	700	0	700	84,85%	#DIV/0!	84,85%	
5	2493	Construction Chancellerie et Logement Diplomates Addis	2010-2015	831	831	0	831	706	0	706	84,96%	#DIV/0!	84,96%	
6	2744	Programme d'acquisition/construction/réhabilitation/residence/logements Diplomate	2014-2015	832	832	0	832	500	0	500	60,10%	#DIV/0!	60,10%	
Secteur Ressources Humaines				3 227	598	1 919	2 517	499	308	807	83,44%	16,05%	32,06%	
7	2125	Projet Appui Unité pour le Renforcement de l'Exécution Nationale (REN)	2004-2014	970	515	455	970	499	243	742	96,89%	53,41%	76,49%	PNUD/FNUAP
8	2857	Appui Gouvernance Economique réduction Pauvreté/PNUD/PAGER	2014-2019	2 257	83	1 464	1 547	0	65	65	0,00%	4,44%	4,20%	PNUD:1,5 millions \$; GM: 1,3millions \$; ACIDI-Allemagne-Japon: 900 mille \$ et 900 mille \$ à rechercher.Source: DCM
TOTAL GÉNÉRAL				8 287	5 442	1 919	7 361	4 423	308	4 731	81,28%	16,05%	64,27%	

MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

(Les Montants sont en Millions de FCFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				1390	939	250	1189	644	150	794	68,58%	60,00%	66,78%	
Secteur Ressources Humaines				1390	939	250	1189	644	150	794	68,58%	60,00%	66,78%	
1	2384	Appui Programme TOKTEN	2012-2016	983	532	250	782	333	150	483	62,59%	60,00%	61,76%	
2	2764	Projet Etudes de recensement des maliens de l'Extérieur	2014-2015	54	54	0	54	12	0	12	22,22%	#DIV/0!	22,22%	
3	2584	Appui à la Mise en œuvre du Plan d'Action Evaluation des Pairs	2011-2015	353	353	0	353	299	0	299	84,70%	#DIV/0!	84,70%	
Projets en préparation				249	249	0	249	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	

Secteur des Infrastructures				249	249	0	249	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
1	2884	Projet de construction des maliens de l'Extérieur	2015-2015	249	249	0	249	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
TOTAL GÉNÉRAL				1 639	1 188	250	1 438	644	150	794	54,21%	60,00%	55,22%

PRESIDENCE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				76 389	31 100	38 789	69 889	22 169	23 750	45 919	71,28%	61,23%	65,70%	
Secteur Economie Rurale				43 381	4 592	38 789	43 381	3 306	23 750	27 056	71,99%	61,23%	62,37%	
1	1369	Contrat plan Programme Restructuration du Marché Céréalière (PRMC)	2012-2015	3 346	3 346	0	3 346	2 350	0	2 350	70,23%	#DIV/0!	70,23%	Exécution normale
2	2102	Programme d'Investissement et de Développement Rural des Régions Nord Mali (PIDRN)	2006-2015	16 218	575	15 643	16 218	404	12 622	13 026	70,26%	80,69%	80,32%	Exécution normale
3	2369	Programme Intégré Développ. Rural Région Kidal (PIDRK)	2008-2015	10 965	671	10 294	10 965	552	4 246	4 798	82,27%	41,25%	43,76%	Exécution normale
4	SN	Projet de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans les cercles de Nara et Niara du Sahel (PLIAM)	2012-2016	12 852	0	12 852	12 852	0	6 882	6 882	#DIV/0!	53,55%	53,55%	Exécution normale
Secteur Infrastructures				1 320	1 320	0	1 320	820	0	820	62,12%	#DIV/0!	62,12%	
5	2761	Construction/Equipement siège du HCN Lutte contre le VIH/SIDA	2014-2014	150	150	0	150	150	0	150	100,00%	#DIV/0!	100,00%	
6	2470	Construction Siège Grande Chancellerie Ordres nationaux	2010-2015	1 170	1 170	0	1 170	670	0	670	57,26%	#DIV/0!	57,26%	Aucun décais effectué en 2011 et 2012. source CF
Secteur Ressources Humaines				31 688	25 188	0	25 188	18 043	0	18 043	71,63%	#DIV/0!	71,63%	

7	2724	Reconstruction Stock National de Sécurité	2013-2015	31 355	24 855	0	24 855	17 800	0	17 800	71,62%	#DIV/0!	71,62%
8	2468	Réhabilitation Centre d'accueil Koulouba	2010-2015	333	333	0	333	243	0	243	72,97%	#DIV/0!	72,97%
Projets en préparation				450	450	0	450	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
Secteur Infrastructures				450	450	0	450	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
1	2822	Rehab/aménagement bureaux et villas à Koulouba	2015-2015	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
2	2876	Rehabilitation Camp 3 Garde présidentielle	2015-2015	200	200	0	200	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
TOTAL GENERAL				76 839	31 550	38 789	70 339	22 169	23 750	45 919	70,27%	61,23%	65,28%

PRIMATURE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				18 684	12 828	1 250	14 078	8 622	1 139	9 761	67,21%	91,12%	69,34%	
Secteur Infrastructures				15 087	10 502	0	10 502	7 070	0	7 070	67,32%	#DIV/0!	67,32%	
1	1938	Réaménagement/Extension Locaux Contrôle Général des Services Publics	2003-2015	3 386	3 386	0	3 386	3 110	0	3 110	91,85%	#DIV/0!	91,85%	
2	2294	Construction Equipement ENA de Bamako	2008-2015	11 263	6 678	0	6 678	3 782	0	3 782	56,63%	#DIV/0!	56,63%	5,018 milliards ont été payés à l'entreprise sur lesquels 1,236 milliard provient d'autres sources
3	2707	Construction poste de Sécurité à la Cité Administrative	2013-2015	438	438	0	438	178	0	178	40,64%	#DIV/0!	40,64%	
Ressources Humaines				3 597	2 326	1 250	3 576	1 552	1 139	2 691	66,72%	91,12%	75,25%	
4	2636	Modernisation Journal Officiel	2013-2015	400	379	0	379	275	0	275	72,56%	#DIV/0!	72,56%	
5	1563	Fonds de Développement Economique (FDE)	2000-2015	2 051	801	1 250	2 051	692	1 139	1 831	86,39%	91,12%	89,27%	
6	2531	Appui Financement PME/PMI	2009-2015	595	595	0	595	250	0	250	42,02%	#DIV/0!	42,02%	Apport des bénéficiaires 100 millions et BRS 2 milliards non comptabilisé dans le financement acquis intérieur

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

7	2669	Renforcement Capacité SGG	2012-2015	201	201	0	201	110	0	110	54,73%	#DIV/0!	54,73%
8	2708	Appui Cellule Prospective	2013-2014	350	350	0	350	225	0	225	64,29%	#DIV/0!	64,29%
Projets en préparation				210	210	0	210	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
Secteur Infrastructures				210	210	0	210	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
1	2823	Construction/Aménagement DAF Primature	2015-2016	166	166	0	166	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
2	2832	Réhabilitation Annexes Archives Nationales	2015-2015	44	44	0	44	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
TOTAL GÉNÉRAL				18 894	13 038	1 250	14 288	8 622	1 139	9 761	66,13%	91,12%	68,32%

MINISTÈRE DE LA CULTURE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				10 600	10 600	0	10 600	7 714	0	7 714	72,77%	#DIV/0!	72,77%	
Secteur Infrastructures				9 959	9 959	0	9 959	7 166	0	7 166	71,96%	#DIV/0!	71,96%	
1	2041	Equip. Maison Africaine de la photographie	2005-2015	466	466	0	466	199	0	199	42,70%	#DIV/0!	42,70%	
2	2151	Projet de Restauration du Fort de Médina de Kayes	2006-2015	1 427	1 427	0	1 427	967	0	967	67,76%	#DIV/0!	67,76%	
3	2152	Aménagement du Ménaorial Modibo KEITA	2006-2015	1 051	1 051	0	1 051	859	0	859	81,73%	#DIV/0!	81,73%	
4	2153	Aménagement Pyramide du Souvenir	2006-2014	419	419	0	419	399	0	399	95,23%	#DIV/0!	95,23%	
5	1780	Equipement CICB	2006-2015	2 141	2 141	0	2 141	1 334	0	1 334	62,31%	#DIV/0!	62,31%	
6	2205	Réhabilitation / Equipent de l'INA	2007-2014	711	711	0	711	678	0	678	95,36%	#DIV/0!	95,36%	
7	2356	Réhabilitation Bibliothèque Nationale	2008-2014	703	703	0	703	600	0	600	85,35%	#DIV/0!	85,35%	Données LF et CF
8	2357	Réhabilitation Palais de la Culture	2008-2015	1 173	1 173	0	1 173	765	0	765	65,22%	#DIV/0!	65,22%	
9	2358	Appui CPS Secteur Culture & Jeunesse	2008-2015	592	592	0	592	500	0	500	84,46%	#DIV/0!	84,46%	
10	2517	Réhabilitation Parcs et Monuments Nationaux	2010-2014	357	357	0	357	338	0	338	94,68%	#DIV/0!	94,68%	
11	2518	Réhabilitation/Equipement Musées Régionaux	2010-2014	400	400	0	400	438	0	438	109,50%	#DIV/0!	109,50%	
12	26	Equip. Conservatoire Arts et Métiers	2012-2015	519	519	0	519	89	0	89	17,15%	#DIV/0!	17,15%	
Secteur Ressources Humaines				641	641	0	641	548	0	548	85,49%	#DIV/0!	85,49%	

13	2520	Renforcement des Capacités Secteur Culturel	2010-2015	641	641	0	641	548	0	548	85,49%	#DIV/0!	85,49%	
TOTAL GÉNÉRAL				10 600	10 600	0	10 600	7 714	0	7 714	72,77%	#DIV/0!	72,77%	

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en Exécution				6 393	5 530	933	6 463	4 068	448	4 516	73,56%	48,02%	69,87%	
Ressources Humaines				5 118	4 255	933	5 188	3 038	448	3 486	71,40%	48,02%	67,19%	
1	2278	Programme National Promotion Jeunesse	2007-2015	2 824	2 824	0	2 824	2 059	0	2 059	72,91%	#DIV/0!	72,91%	
2	2700	Appui Programme volontariat jeunesse	2013-2017	549	549	0	549	321	0	321	58,47%	#DIV/0!	58,47%	
3	1695	Promotion des Jeunes, Sports et Santé	2004-2015	1745	882	933	1 815	658	448	1 106	74,60%	48,02%	60,94%	Financement ext au 31/12/2009: 585 millions
Secteur Infrastructures				1 275	1 275	0	1 275	1 030	0	1 030	80,78%	#DIV/0!	80,78%	
4	2277	Réhabilitation Equipement Carrefour Jeunes Bamako	2007-2015	1 275	1 275	0	1 275	1 030	0	1 030	80,78%	#DIV/0!	80,78%	
Projets en Préparation				374	374	0	374	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				166	166	0	166	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2832	Programme de Construction Citoyenne	2015-2015	166	166	0	166	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur des Infrastructures				208	208	0	208	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	2833	Construction du palais des Pionniers	2015-2015	208	208	0	208	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				6 767	5 904	933	6 837	4 068	448	4 516	68,90%	48,02%	66,05%	

MINISTERE DES SPORTS
 (Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en Exécution				28 997	28 997	0	28 997	22 774	0	22 774	78,54%	#DIV/0!	78,54%	
Ressources Humaines				14 793	14 793	0	14 793	12 553	0	12 553	84,86%	#DIV/0!	84,86%	
1	38	Aménagement des Stades CAN et annexes	2004-2005	1 480	1 480	0	1 480	1 246	0	1 246	84,19%	#DIV/0!	84,19%	
2	1803	Construction du Centre d'Entraînement pour Sportif d'Elite de Kabala	2000-2015	3 696	3 696	0	3 696	3 198	0	3 198	86,53%	#DIV/0!	86,53%	
3	1946	Extension et équipement du Lycée Sportif Ben Oumar SY de Kabala	2003-2015	3 265	3 265	0	3 265	2 721	0	2 721	83,34%	#DIV/0!	83,34%	
4	1947	Estension et équipement de l'Institut de la Jeunesse et des Sports	2003-2015	2 526	2 526	0	2 526	2 069	0	2 069	81,91%	#DIV/0!	81,91%	
5	2013	Réhabilitation Stade Quezzin Coulibaly	2005-2015	1 785	1 785	0	1 785	1 498	0	1 498	83,92%	#DIV/0!	83,92%	
6	2011	Réhabilitation Tribune Ouest & Eclairage Stade Mamadou Konaté	2005-2015	1 987	1 987	0	1 987	1 809	0	1 809	91,04%	#DIV/0!	91,04%	
7	2763	Elaboration Politique Nationale des Sports	2014-2015	54	54	0	54	12	0	12	22,22%	#DIV/0!	22,22%	
Secteur Infrastructures				14 204	14 204	0	14 204	10 221	0	10 221	71,96%	#DIV/0!	71,96%	
8	2439	Equipement Stades en groupe electrogène	2009-2015	1 053	1 053	0	1 053	736	0	736	69,90%	#DIV/0!	69,90%	
9	2657	Construction Centre Medecine Sportive	2010-2015	633	633	0	633	440	0	440	69,51%	#DIV/0!	69,51%	
10	2521	Construction Palais des Sports	2010-2015	8 754	8 754	0	8 754	6 253	0	6 253	71,43%	#DIV/0!	71,43%	Ce projet est un protocole. La dotation de 2010 a servi à la réalisation de l'étude
11	2670	Construction Salle Afrobasket	2012-2014	1 817	1 817	0	1 817	1 387	0	1 387	76,33%	#DIV/0!	76,33%	

12	2699	Construction Hôtel Jeunesses et Sports	2013-2015	441	441	0	441	74	0	74	16,78%	#DIV/0!	16,78%
13	2360	Renovation Stade Modibo KEITA	2008-2015	1506	1506	0	1506	1331	0	1331	88,38%	#DIV/0!	88,38%
TOTAL GÉNÉRAL				28 997	28 997	0	28 997	22 774	0	22 774	78,54%	#DIV/0!	78,54%

MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				6 880	6 956	0	6 956	5 663	0	5 663	81,41%	#DIV/0!	81,41%	
Secteur Secondaire				5 470	5 797	0	5 797	4 673	0	4 673	80,61%	#DIV/0!	80,61%	
1	2242	Construction Villages Artisanaux	2007-2015	4 529	4 856	0	4 856	3 967	0	3 967	81,69%	#DIV/0!	81,69%	
2	2456	Etudes potentiellités touristiques du Mali	2009-2015	405	405	0	405	319	0	319	78,77%	#DIV/0!	78,77%	Décaissé 2009 source CPS
3	2244	Flechage Aménagement Circuit Tourisme Pays dogon phase II	2007-2015	419	419	0	419	353	0	353	84,25%	#DIV/0!	84,25%	
4	2756	Renforcement de capacité Inspection de l'Artisanat	2014-2014	117	117	0	117	34	0	34	29,06%	#DIV/0!	29,06%	
Secteur Infrastructures				1 410	1 159	0	1 159	990	0	990	85,42%	#DIV/0!	85,42%	
5	2301	Construction/Equipement CNPA	2008-2015	1 285	1 034	0	1 034	965	0	965	93,33%	#DIV/0!	93,33%	

6	2757	Reh/Equipement Centre de Développement de l'Artisanat Textile (CDAT)	2014-2015	125	125	0	125	25	0	25	20,00%	#DIV/0!	20,00%
Projets en préparation				166	166	0	166	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
Secteur Infrastructures				166	166	0	166	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
1	2841	Extension/Aménagement siège APCCM	2015-2016	166	166	0	166	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
TOTAL GÉNÉRAL				7 046	7 122	0	7 122	5 663	0	5 663	79,51%	#DIV/0!	79,51%

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				35 533	4 545	236	4 781	3 448	197	3 645	75,86%	83,47%	76,24%	
Secteur Secondaire				34 189	3 201	236	3 437	2 417	197	2 614	75,51%	83,47%	76,05%	
1	1991	Appui au CERFITEX	2005-2015	1 630	1 630	0	1 630	1 411	0	1 411	86,56%	#DIV/0!	86,56%	
2	2108	Programme Restructuration et Mise à Niveau des Entreprises Industrielles	2006-2015	16 854	965	236	12 01	754	197	951	78,13%	83,47%	79,18%	
3	2639	Projet Opration Stratégie DVPT Secteur Agro-alimentaire	2012-2021	15 352	253	0	253	166	0	166	65,61%	#DIV/0!	65,61%	
4	2728	Appui croissance Economique Promotion Emploi Secteur Privé	2014-2015	79	79	0	79	37	0	37	46,84%	#DIV/0!	46,84%	
5	2683	Appui API-Mali	2013-2015	274	274	0	274	49	0	49	17,88%	#DIV/0!	17,88%	
Secteur Ressources Humaines				1 344	1 344	0	1 344	1 031	0	1 031	76,71%	#DIV/0!	76,71%	
6	2603	Appui à la Mise en Place des Réformes Etat/Secteur Privé	2011-2015	1 290	1 290	0	1 290	1 019	0	1 019	78,99%	#DIV/0!	78,99%	Apport CT: 200 millions dont 192 décaissés
7	2755	Appui à la Loi d'Orientation Secteur Privé	2014-2018	54	54	0	54	12	0	12	22,22%	#DIV/0!	22,22%	
TOTAL GÉNÉRAL				35 533	4 545	236	4 781	3 448	197	3 645	75,86%	83,47%	76,24%	

MINISTERE DU COMMERCE
 (Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				30 792	17 866	5 602	23 468	14 887	3 450	18 337	83,33%	61,59%	78,14%	
Secteur Secondaire				28 735	15 788	5 602	21 390	13 223	3 450	16 673	83,75%	61,59%	77,95%	
1	1987	Projet d'Appui aux Commerçants Détaillants (Phases I à III)	2005-2015	13 845	7 288	0	7 288	6 528	0	6 528	89,57%	#DIV/0!	89,57%	
2	2779	APPUI AMANDRM	2014-2016	III	III	0	III	49	0	49	44,14%	#DIV/0!	44,14%	
3	2241	Appui au cadre Intégré	2005-2015	14 624	8 294	5 542	13 836	6 634	3 450	10 084	79,99%	62,25%	72,88%	Finan. Ext. acquis: Fonds multilatéral
4	2729	Appui APEX	2014-2015	155	95	60	155	12	0	12	12,63%	0,00%	7,74%	
Secteur Infrastructures				903	903	0	903	777	0	777	86,05%	#DIV/0!	86,05%	
5	1990	Construction du Laboratoire de Météorologie	2005-2015	903	903	0	903	777	0	777	86,05%	#DIV/0!	86,05%	
Secteur Ressources Humaines				1 154	1 175	0	1 175	887	0	887	75,49%	#DIV/0!	75,49%	
6	2381	Appui à la CPS	2003-2015	577	598	0	598	478	0	478	79,93%	#DIV/0!	79,93%	
7	2549	Projet de Renforcement des Capacités	2011-2015	577	577	0	577	409	0	409	70,88%	#DIV/0!	70,88%	
Projets en préparation				166	166	0	166	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Secondaire				166	166	0	166	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2846	Projet Appui mise à niveau circuit de distribution des produits de première nécessité	2015-2015	166	166	0	166	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				30 958	18 032	5 602	23 634	14 887	3 450	18 337	82,56%	61,59%	77,59%	

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				48 596	19 806	28 612	48 418	6 634	10 298	16 932	33,49%	35,99%	34,97%	
Secteur Ressources Humaines				47 681	18 891	28 612	47 503	5 858	10 298	16 156	31,01%	35,99%	34,01%	
1	1927	Programme National Action-Emploi en vue de la Reduction de la Pauvreté	2003-2015	2 928	2 928	0	2 928	2 478	0	2 478	84,63%	#DIV/0!	84,63%	
2	2046	Appui à la Formation Professionnelle par Apprentissage	2005-2015	2 120	2 082	0	2 082	1 887	0	1 887	90,63%	#DIV/0!	90,63%	
3	2432	Appui Programme Decennal de Développement de la Formation Professionnelle pour l'Emploi (PRODEFPE)	2009-2015	1 438	997	331	1 328	912	250	1 162	91,47%	75,53%	87,50%	Les PTF (AFD : 157; Swisscontact: 30; Danemark: 120; OIF: 25) ont contribué 250 millions pour études
4	2634	Programme d'Appui à la Formation et à l'Insertion Professionnelle (PAFIP)	2012-2015	14 820	4 435	10 385	14 820	304	9 448	9 752	6,85%	90,98%	65,80%	Subventions Belge
5	2697	Renforcement de Capacité Formation Secteur Emploi Jeunesse	2013-2015	300	270	0	270	185	0	185	68,52%	#DIV/0!	68,52%	
6	2734	Appui mise en Œuvre Déclaration Etat- UA sur Emploi	2014-2014	62	62	0	62	62	0	62	100,00%	#DIV/0!	100,00%	Projet clôturé en 2014
7	2844	Projet de Formation profession, Insertion, et appui à l'Entrepreneuriat des jeunes Ruraux (FIER)	2014-2022	26 013	8 117	17 896	26 013	30	600	630	0,37%	3,35%	2,42%	Subventions FIDA
Secteur des Infrastructures				915	915	0	915	776	0	776	84,81%	#DIV/0!	84,81%	
8	2635	Réhabilitation Equip ANPE	2012-2014	915	915	0	915	776	0	776	84,81%	#DIV/0!	84,81%	
Projets en préparation				32 749	1 194	31 555	32 749	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				32 749	1 194	31 555	32 749	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
1	2842	Projet de renforcement des Capacités Emploi Formation Prof.	2015-2016	249	249	0	249	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	2843	Projet Programme de Renforcement des Capacités de l'Employabilité des Jeunes (PROCEJ)	2015-2019	32 500	945	31 555	32 500	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				81 345	21 000	60 167	81 167	6 634	10 298	16 932	31,59%	17,12%	20,86%	

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				667 662	53 379	540 642	594 021	38 219	174 059	212 278	71,60%	32,19%	35,74%	
Secteur Secondaire				645 162	51 285	520 642	571 927	37 992	170 257	208 249	74,08%	32,70%	36,41%	
1	59	Programme National Valorisation Plante Pourghère	2004-2014	1 461	1 461	0	1 461	1 334	0	1 334	91,31%	#DIV/0!	91,31%	
2	61	Projet Energie Domestique Accès Services de Base en Milieu Rural (PEDASB)	2004-2014	54 233	10 814	43 419	54 233	9 291	37 722	47 013	85,92%	86,88%	86,69%	Source CPS pour decaissement ext
3	1499	Projet d'Electrification Villageoise /Energie Solaire Phase I et II	2010-2015	3 463	1 110	1 569	2 679	561	1 164	1 725	50,54%	74,19%	64,39%	Contribution des Benef s'élève à 784 millions
4	1730	Etudes Aménagement Barrage Taoussa	2004-2015	160 000	6 383	82 050	88 433	3 629	2 879	6 508	56,85%	3,51%	7,36%	FKD/BOAD
5	2010	Renforcement infrast. Nation. Radioprotection	2005-2015	1 562	1 562	0	1 562	1 412	0	1 412	90,40%	#DIV/0!	90,40%	Projet repris en 2010
6	2008	Promotion des Energies Nouvelles et Renouvelables pour l'Avancement des Femmes	2004-2015	1 844	1 124	961	2 085	1 022	558	1 580	90,93%	58,06%	75,78%	PNUD: 100 millions F CFA et autres PTF à rechercher: 674 millions de F CFA.
7	2132	Etude Gisement Eolien Tombouctou	2006-2014	817	625	130	755	596	127	723	95,36%	97,69%	95,76%	PTF: Royaume Belgique&Danemark
8	2504	Projet d'Interconnexion Mali Cote d'Ivoire	2010-2014	77 986	736	75 950	76 686	736	70 660	71 396	100,00%	93,03%	93,10%	
9	2498	Renforcement des Capacités de l'ANADEB	2010-2015	570	570	0	570	487	0	487	85,44%	#DIV/0!	85,44%	
10	2499	Projet Etude de Faisabilité et d'Equipement d'un Laboratoire de Biocarburant	2010-2015	602	602	0	602	352	0	352	58,47%	#DIV/0!	58,47%	
11	2500	Etude d'Impact des Biocarburant sur la Motorisation	2010-2015	524	524	0	524	437	0	437	83,40%	#DIV/0!	83,40%	
12	2501	Appui à la Promotion Décentralisée de l'Accès aux Biocarburants	2010-2015	500	385	0	385	301	0	301	78,18%	#DIV/0!	78,18%	
13	2540	Projet d'Appui au Secteur de l'Energie/IDA	2010-2015	47 500	0	60 000	60 000	0	28 553	28 553	#DIV/0!	47,59%	47,59%	Source: CPS
14	2586	Promotion Huile Jatropha/PNUD/FEM	2011-2016	1 775	400	605	1 005	199	459	658	49,75%	75,87%	65,47%	
15	2739	Appui Cellule de Suivi des interconnexions	2014-2015	119	119	0	119	36	0	36	30,25%	#DIV/0!	30,25%	
16	1664	Entretien Chenal Navigable du Fleuve Niger	2002-2015	3 769	3 769	0	3 769	3 010	0	3 010	79,86%	#DIV/0!	79,86%	

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

17	1915	Renforcement des Capacités de la DNH dans le domaine de l'Inventaire et de Suivi des Ressources en Eau au Mali	2003-2015	1 866	1 866	0	1 866	1 437	0	1 437	77,01%	#DIV/0!	77,01%	
18	2130	Projet National d'Urgence en AEP en Milieu Rural/PPTTE	2006-2015	2 969	2 969	0	2 969	2 621	0	2 621	88,28%	#DIV/0!	88,28%	
19	2223	Hydraulique Villageoise dans le Plateau Dogon	2007-2015	4 040	420	3 600	4 020	356	2 942	3 298	84,76%	81,72%	82,04%	
20	2333	Projet AEPA dans 18 Communes Mopti	2008-2015	11 877	1 109	10 912	12 021	754	1 686	2 440	67,99%	15,45%	20,30%	Données CF pour FI
21	2413	Projet AEP Koulikoro, Ségou et Gao	2009-2016	25 687	2 749	22 585	25 334	791	9 616	10 407	28,77%	42,58%	41,08%	
22	2529	Aménagement/Equip Laboratoire des Eaux	2010-2015	939	939	0	939	715	0	715	76,14%	#DIV/0!	76,14%	
23	2527	Projet Saoudien Forage Developpement Rural AEP Tombouctou/Kayes	2010-2015	4 266	464	3 970	4 434	300	2 650	2 950	64,66%	66,75%	66,53%	
24	2530	Programme Appui Gestion Intégrée Ressources en Eau	2010-2015	16135	2479	13656	16 135	440	483	923	17,75%	3,54%	5,72%	Seul la Facilité Africaine de l'Eau a signé son accord.
25	2575	Projet AEP Ville de Bamako par Kabala	2011-2015	165 853	329	165 000	165 329	113	639	752	34,35%	0,39%	0,45%	
26	2577	Programme National de Mobilisation des Ressources en Eau Assainissement 1ere, 2 ème , 5 ème et 6 ème Région	2011-2015	19 128	434	18 694	19 128	365	2 633	2 998	84,10%	14,08%	15,67%	Contribution des bénéficiaires s'élève à 1, 968 milliard de FCFA.
27	2653	Protection des Berges Fleuve Niger/KFW	2012-2015	6 654	94	6 560	6 654	26	698	724	27,66%	10,64%	10,88%	
28	2654	Construction Station Compact Kalaban Koro/BID	2012-2015	8770	289	8481	8 770	148	4940	5 088	51,21%	58,25%	58,02%	
29	2655	Construction station compactée Missabougou/AFD	2012-2015	8 199	201	2500	2 701	118	1848	1 966	58,71%	73,92%	72,79%	
30	2741	Prog. Appui Collectivité Territoriale Eau Potable Assainissement (PACTEA II)	2014-2015	155	155	0	155	72	0	72	46,45%	#DIV/0!	46,45%	
31	2742	Projet Rehabililat. Système Approvisionnement Centres secondaires	2014-2015	140	140	0	140	15	0	15	10,71%	#DIV/0!	10,71%	
32	2743	Renforcement de capacité Secteur Energie/Eau	2014-2015	61	61	0	61	15	0	15	24,59%	#DIV/0!	24,59%	
33	2426	Construction Station Compact Eau	2009-2014	11 698	6 403	0	6 403	6 303	0	6 303	98,44%	#DIV/0!	98,44%	
Secteur Infrastructures				22 500	2 094	20 000	22 094	227	3 802	4 029	10,84%	19,01%	18,24%	
34	2668	Const. Centrale Nle Conduite et Doublement Capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba	2012-2014	22 500	2 094	20 000	22 094	227	3 802	4 029	10,84%	19,01%	18,24%	

Projets en Préparation				55 637	6 696	48 856	55 552	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Secteur Secondaire				55 637	6 696	48 856	55 552	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
1	2789	Prog. Devpt Energies Nvelles & Renouvelables	2015-2015	166	166	0	166	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	2869	Système Hybride d'Electrification Rurale (SHER)	2014-2020	23 950	4 450	19 500	23 950	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
3	2838	Projet Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PGIRE PhII)/IDA	2014-2021	30 203	1 807	28 396	30 203	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
4	2868	Prjet d'Appui Promotion Energie Renouvelable PAPERM/BAD	2014-2016	1 235	190	960	1 150	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	Apport des bénéficiaires 85 millions FCFA non comptabilisés ds le finan. Int. Acquis
5	2795	Proj. Electrification Villageoise Energie Solaire Ph III	2015-2015	83	83	0	83	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GENERAL				723 299	60 075	589 498	649 573	38 219	174 059	212 278	63,62%	29,53%	32,68%	

MINISTERE DES MINES

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				26 542	7 996	0	7 996	6 305	0	6 305	78,85%	#DIV/0!	78,85%	
Secteur Secondaire				26 542	7 996	0	7 996	6 305	0	6 305	78,85%	#DIV/0!	78,85%	
1	816	Assistance Technique à l'Orpillage, Promotion des Femmes/PPTE	2002-2014	2 307	2 234	0	2 234	2 037	0	2 037	91,18%	#DIV/0!	91,18%	
2	2377	Appui CPS Sector Mines Energie	1996-2015	673	673	0	673	571	0	571	84,84%	#DIV/0!	84,84%	
3	2416	Promotion des Indices Miniers	2009-2018	20 000	1 838	0	1 838	1 355	0	1 355	73,72%	#DIV/0!	73,72%	Données du CF
4	2228	Promotion de Nouvelle Zones Petrolières	2007-2015	997	997	0	997	804	0	804	80,64%	#DIV/0!	80,64%	

5	2496	Equipement du PDRM	2010-2015	2 007	1 696	0	1 696	1 183	0	1 183	69,75%	#DIV/0!	69,75%	
6	2717	Renforcement de capacité secteur mines	2013-2015	558	558	0	558	355	0	355	63,62%	#DIV/0!	63,62%	
Projets en préparation					166	166	0	166	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Secondaire					166	166	0	166	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2840	cartographie Birrimien à 1/50000	2015-2015	166	166	0	166	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GENERAL					26 708	8 162	0	8 162	6 305	0	6 305	77,25%	#DIV/0!	77,25%

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				113 641	33 994	41 437	75 431	32 423	4 534	36 957	95,38%	10,94%	48,99%	
Secteur Infrastructures				113 641	33 994	41 437	75 431	32 423	4 534	36 957	95,38%	10,94%	48,99%	
1	1582	Elaboration des schémas Directeurs d'Urbanisme	1999-2015	4 764	4 889	0	4 889	3 996	0	3 996	81,73%	#DIV/0!	81,73%	
2	2305	Programme Construction 5 400 Logements sociaux	2008-2014	28 173	28 173	0	28 173	27 869	0	27 869	98,92%	#DIV/0!	98,92%	
3	2391	Projet Développement Urbain Décentralisation Mali- Phase IV	2009-2014	80 000	228	41 437	41 665	228	4 534	4 762	100,00%	10,94%	11,43%	
4	2392	Construction /Equipement DNUH	2011-2015	274	274	0	274	25	0	25	9,12%	#DIV/0!	9,12%	En 2011, 152 millions inscrits à la LF mais totalement réaménagé.
5	2478	Projet Ville du Mali sans Bidon Ville de Bamako	2009-2015	430	430	0	430	305	0	305	70,93%	#DIV/0!	70,93%	Démarrage prévue pour 2010
Projets en préparation				366 589	4 150	0	4 150	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	

Secetur Infrastructures				366 589	4 150	0	4 150	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2882	Programme de Construction de 50 000 Logements Sociaux	2015-2019	366 589	4 150	0	4 150	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GENERAL				480 230	38 144	41 437	79 581	32 423	4 534	36 957	85,00%	10,94%	46,44%	

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT, DES AFFAIRES FONCIERES ET DU PATRIMOINE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				28 820	27 523	0	27 523	22 275	0	22 275	80,93%	#DIV/0!	80,93%	
Secteur Infrastructures				28 820	27 523	0	27 523	22 275	0	22 275	80,93%	#DIV/0!	80,93%	
1	243	Refection des bâtiments publics	2004-2015	21 995	21 995	0	21 995	17 839	0	17 839	81,10%	#DIV/0!	81,10%	
2	704	Mise en place d'un cadastre fiscal	2001-2015	3 086	3 086	0	3 086	2 817	0	2 817	91,28%	#DIV/0!	91,28%	
3	2302	Mise en place Système Informatisation Domaines et cadastre	2008-2015	528	528	0	528	391	0	391	74,05%	#DIV/0!	74,05%	
4	2234	Equipement Inspection Domaine Etat Affaires Foncières	2007-2015	210	247	0	247	204	0	204	82,59%	#DIV/0!	82,59%	
5	1995	Construction /Equipement DNDC/DRDC	2009-2015	1 700	969	0	969	535	0	535	55,21%	#DIV/0!	55,21%	
6	2479	Appui à la mise en œuvre du PAFDC	2010-2015	1 200	597	0	597	471	0	471	78,89%	#DIV/0!	78,89%	Redémarrage en 2010
7	2767	Projet de mise en place Système Portefeuille de l'Etat	2014-2016	101	101	0	101	18	0	18	17,82%	#DIV/0!	17,82%	
Projets en préparation				125	125	0	125	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				125	125	0	125	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2768	Renforcement de capacités	2015-2015	125	125	0	125			0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GENERAL				28 945	27 648	0	27 648	22 275	0	22 275	80,57%	#DIV/0!	80,57%	

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				31 382	15 632	8 190	23 822	13 520	7 515	21 035	86,49%	91,76%	88,30%	
Secteur Infrastructures				1 019	1 019	0	1 019	778	0	778	76,35%	#DIV/0!	76,35%	
1	2431	Construction/Equipement Annexes MTFPRE	2009-2015	1 019	1 019	0	1 019	778	0	778	76,35%	#DIV/0!	76,35%	
Secteur Ressources Humaines				30 363	14 613	8 190	22 803	12 742	7 515	20 257	87,20%	91,76%	88,83%	
2	1935	Programme de Développement Institutionnel (PDI)	2005-2015	25 800	10 050	8 190	18 240	8 839	7 515	16 354	87,95%	91,76%	89,66%	Finan. & decais. exterieurs: Source: CPS
3	1960	Programme de Renforcement des Capacité Nationales par la formation	2003-2015	4 396	4 396	0	4 396	3 779	0	3 779	85,96%	#DIV/0!	85,96%	
4	2696	Projet de lutte contre travail des Enfants	2013-2015	167	167	0	167	124	0	124	74,25%	#DIV/0!	74,25%	
TOTAL GENERAL				31 382	15 632	8 190	23 822	13 520	7 515	21 035	86,49%	91,76%	88,30%	

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA VILLE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				272 568	25 361	202 172	227 533	24 360	176 771	201 131	96,05%	87,44%	88,40%	
Secteur Ressources Humaines				272 568	25 361	202 172	227 533	24 360	176 771	201 131	96,05%	87,44%	88,40%	
1	847	Appui à la mise en place des communes (Etat/ANICT)	2001-2015	258 088	25 053	188 000	213 053	24 153	172 000	196 153	96,41%	91,49%	92,07%	Décaiss. Ext. 2010 et 2011 : rapport d'exécution BSI
2	2127	Programme appui Décentralisation Koulikoro (PADK) II Belgique	2011-2015	8480	308	8172	8 480	207	2281	2 488	67,21%	27,91%	29,34%	Source financement & décaissement extérieurs: CPS
3	2636	Programme Assistance Techn./DNCT	2012-2015	6 000	0	6 000	6 000	0	2 490	2 490	#DIV/0!	41,50%	41,50%	Source: CPS
Projets en préparation				996	996	0	996	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Infrastructures				83	83	0	83	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2837	Aménagement CFCT	2015-2015	83	83	0	83	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				913	913	0	913	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	2875	Contrat plan Etat-Régions	2015-2015	830	830	0	830	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
3	2878	Renforcement de capacités Ministère de la Décentralisation et de la ville	2015-2015	83	83	0	83	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				273 564	26 357	202 172	228 529	24 360	176 771	201 131	92,42%	87,44%	88,01%	

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTTE

(Les Montants sont en Millions de FCFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projet en préparation				83	83	0	83	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				83	83	0	83	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	

1	2754	Renforcement des Capacités Ministère des Affaires Religieuses et du Culte	2015-2015	83	83	0	83	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GENERAL				83	83	0	83	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				117 711	89 902	3 030	92 932	47 626	2 677	50 303	52,98%	88,35%	54,13%	
Secteur Infrastructures				112 420	87 584	1 125	88 709	45 840	1 100	46 940	52,34%	97,78%	52,91%	
1	913	Bornage des frontières Mali-Burkina-Mauritanie	1989-2015	4 699	4 699	66	4 765	3 645	66	3 711	77,57%	100,00%	77,88%	
2	1380	Réhabilitation Infrastructures de la tutelle des Collectivités Territoriales	2001-2015	9 251	9 251	0	9 251	7 429	0	7 429	80,30%	#DIV/0!	80,30%	
3	2126	Programme Investissement Equipement Développement zones Frontalières	2006-2019	24 000	1 354	1 059	2 413	1 027	1 034	2 061	75,85%	97,64%	85,41%	
4	2330	Recensement Administratif à Vocation d'Etat Civil (RAVEC)	2008-2015	1 618	1 592	0	1 592	1 336	0	1 336	83,92%	#DIV/0!	83,92%	
5	2773	Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Ségou	2013-2015	1 423	1 423	0	1 423	1 099	0	1 099	77,23%	#DIV/0!	77,23%	
6	2774	Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Mopti	2013-2015	5 449	5 449	0	5 449	2 090	0	2 090	38,36%	#DIV/0!	38,36%	

7	2275	Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Tombouctou	2013-2015	15 528	15 528	0	15 528	5 394	0	5 394	34,74%	#DIV/0!	34,74%	
8	2776	Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Gao	2013-2015	16 191	16 191	0	16 191	3 649	0	3 649	22,54%	#DIV/0!	22,54%	
9	2777	Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Kidal	2013-2015	9 625	9 625	0	9 625	2 864	0	2 864	29,76%	#DIV/0!	29,76%	
10	1943	Construction/Equipement des DRPC	2003-2015	4 834	4 834	0	4 834	3 980	0	3980	82,33%	#DIV/0!	82,33%	
11	1971	Extension/Construction Ecole Nationale Police	2006-2016	1 984	1 984	0	1 984	1 236	0	1236	62,30%	#DIV/0!	62,30%	Source décaissement 2009 CPS
12	2263	Acquisition/Equipement Passeports Sécurisés	2007-2015	4 897	4 897	0	4 897	3 977	0	3977	81,21%	#DIV/0!	81,21%	
13	2264	Construcion/Equipement Bataillon et Casernes pour Gardes	2007-2015	6000	3 836	0	3 836	3 042	0	3042	79,30%	#DIV/0!	79,30%	
14	1973	Contruction Bureaux/Logements Gendarmerie Nationale	2005-2015	4 865	4 865	0	4 865	3 816	0	3816	78,44%	#DIV/0!	78,44%	
15	2736	Equipement Office Central des Stupefians	2014-2015	550	550	0	550	250	0	250	45,45%	#DIV/0!	45,45%	
16	2427	Construction/Equipement DRPN	2010-2015	1 506	1 506	0	1 506	1 006	0	1006	66,80%	#DIV/0!	66,80%	
		Secteur Ressources Humaines		5 291	2 318	1 905	4 223	1 786	1 577	3 363	77,05%	82,78%	79,64%	
17	2257	Renforcement Equip. Reseau Administratif de Commandement	2007-2015	2 000	1 186	0	1 186	952	0	952	80,27%	#DIV/0!	80,27%	
18	2329	Appui à la CPS Secteur Adm Territ Travail Fonct ^o Pub Secu. Interieure	2008-2015	670	416	0	416	317	0	317	76,20%	#DIV/0!	76,20%	
19	2128	Programme National Education Citoyenneté au Mali (PNEC)	2006-2015	1 610	361	1 249	1 610	317	1 180	1 497	87,81%	94,48%	92,98%	
20	NC	Projet d'Appui à l'Etat Civil (PAEC)	2012-2015	741	85	656	741	0	397	397	0,00%	60,52%	53,58%	Source CPS
21	2671	Prog. Gestion Catastrophes Naturelles/PNUD	2012-2015	270	270	0	270	200	0	200	74,07%	#DIV/0!	74,07%	
TOTAL GÉNÉRAL				117 711	89 902	3 030	92 932	47 626	2 677	50 303	52,98%	88,35%	54,13%	

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME
 (Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				94 396	12 093	12 610	24 703	10 992	5 514	16 506	90,90%	43,73%	66,82%	
Secteur Ressources Humaines				94 396	12 093	12 610	24 703	10 992	5 514	16 506	90,90%	43,73%	66,82%	
1	1542	Appui au PRODEJ	2003-2014	91 000	11 307	10 000	21 307	10 589	4 283	14 872	93,65%	42,83%	69,80%	PTF: Canada & Denmark
2	NC	Appui à l'APPDH/PCDHG	2012-2016	2 970	400	2 570	2 970	150	1 191	1 341	37,50%	46,34%	45,15%	
3	2359	Appui CPS Secteur Justice	2008-2014	426	386	40	426	253	40	293	65,54%	100,00%	68,78%	
Projets en préparation				10 372	2 500	7 872	10 372	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Secteur Infrastructures				2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2762	Construction grande Prison de Bamako	2014-2015	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				7 872	0	7 872	7 872	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
2	NC	Programme d'Appui au Secteur Justice (PAJM)	2015-2019	7 872	0	7 872	7 872	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
TOTAL GENERAL				104 768	14 593	20 482	35 075	10 992	5 514	16 506	75,32%	26,92%	47,06%	

COUR SUPREME

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis	Décaissement cumulé au 31/12/2014	Taux de décaissement	Observations
----	-----	--------------------	-------	------	--------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------

					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total		
Projet en exécution					9 525	9 525	0	9 525	6 333	0	6 333	66,49%	#DIV/0!	66,49%	
Secteur Infrastructures					9 525	9 525	0	9 525	6 333	0	6 333	66,49%	#DIV/0!	66,49%	
1	2465	Construction Siège Cour Suprême	2003-2016	9 525	9 525	0	9 525	6 333	0	6 333	66,49%	#DIV/0!	66,49%		
TOTAL GENERAL					9 525	9 525	0	9 525	6 333	0	6 333	66,49%	#DIV/0!	66,49%	

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations	
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total		
Projets en exécution					133 604	50 832	80 732	131 564	39 593	26 743	66 336	77,89%	33,13%	50,42%	
Secteur Economie rurale					62 736	18 348	44 526	62 874	13 166	22 552	35 718	71,76%	50,65%	56,81%	
1	30	Consolidation du système de gestion des trois forêts classées Bamako	2004-2017	1 868	883	985	1 868	602	826	1 428	68,18%	83,86%	76,45%		
2	719	Elaboration Plans d'Aménagement et gestion massifs forestiers	2002-2015	563	563	0	563	421	0	421	74,78%	#DIV/0!	74,78%		
3	1526	Protection et Aménagement des Forêts et Parcs Nationaux	2004-2015	1 309	1 309	0	1 309	1 059	0	1 059	80,90%	#DIV/0!	80,90%		
4	2049	Appui au Réboisement	2005-2015	958	958	0	958	648	0	648	67,64%	#DIV/0!	67,64%		
5	2047	Programme ABN de Lutte Contre l'Ensamblage dans le Bassin du Niger (Sous Composante du Mali)	2005-2015	7 040	657	6 383	7 040	500	5 209	5 709	76,10%	81,61%	81,09%		

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

6	2259	Elaboration du Cadre National de Biorésilience au Mali	2003-2015	866	298	568	866	227	229	456	76,17%	40,32%	52,66%	PNUE/FEM/UIEMOA
7	1884	Conservation et Valorisation Biodiversité du Gourma et des éléphants	2005-2015	5 820	1 528	4 292	5 820	1 299	2 844	4 143	85,01%	66,26%	71,19%	Source décaissement ext 2009,2010 et 2011 rapports du BSI
8	2051	Plan Action Nationale Zone Humide	2004-2015	761	329	474	803	259	275	534	78,72%	58,02%	66,50%	Pays Bas
9	2048	Protection et Aménagement des Berges	2005-2015	1 917	1 917	0	1 917	1 573	0	1 573	82,06%	#DIV/0!	82,06%	
10	2160	Projet Gestion Intégrée Plantes Aquatiques Proliférant en Afrique de l'Ouest (Jacinthe d'Eau)	2005-2015	2 332	885	1 447	2 332	576	917	1 493	65,08%	63,37%	64,02%	FAD Projet Régional
11	2506	Initiative Pauvreté Environnement	2007-2015	1 187	233	954	1 187	150	954	1 104	64,38%	100,00%	93,01%	PNUE-PNUD
12	2348	Appui à la CPS/Eau Environnement Urbanisme Domaine de l'Etat	2008-2015	501	501	0	501	398	0	398	79,44%	#DIV/0!	79,44%	
13	2421	Réhabilitation Station Epuration de Mopti	2009-2014	854	854	0	854	841	0	841	98,48%	#DIV/0!	98,48%	
14	2420	Etudes Aménagement Equipements des Stations Epuration Ouvrages Connexes	2009-2011	2 225	2 225	0	2 225	1 827	0	1 827	82,11%	#DIV/0!	82,11%	
15	2447	Réseau National de l'information sur l'Environnement en Afrique (AIEN)	2009-2015	397	397	0	397	264	0	264	66,50%	#DIV/0!	66,50%	
16	2505	Programme Gestion Décentralisée des Forêts (GEDEFOR)	2009-2015	6 130	761	5 369	6 130	620	4 204	4 824	81,47%	78,30%	78,69%	Bailleurs Suède et Norvège
17	2509	Appui au Système d'Information Forestier	2010-2015	543	543	0	543	460	0	460	84,71%	#DIV/0!	84,71%	
18	2535	Programme Développement Durable Delta Intérieur du Niger (PDDIN)	2010-2015	3 520	267	3 287	3 554	184	2 064	2 248	68,91%	62,79%	63,25%	
19	2536	Elimination des substances appauvrissant la couche d'Ozone	2010-2015	1 213	238	975	1 213	196	244	440	82,35%	25,03%	36,27%	En 2012, le projet a bénéficié d'une dotation sur le financement extérieur.
20	2691	Programme de Gestion Environnement et Promotion Développement Durable	2013-2015	2 743	143	2 600	2 743	81	644	725	56,64%	24,77%	26,43%	
21	2689	Alliance Globale pour le Changement Climatique au Mali/UE	2010-2016	4 077	371	3 706	4 077	139	3 159	3 298	37,47%	85,24%	80,89%	
22	2694	Mise en œuvre Schéma Directeur ville de Bamako	2013-2015	283	283	0	283	200	0	200	70,67%	#DIV/0!	70,67%	
23	2695	Création Situation de référence Données de l'Assainissement	2013-2015	141	141	0	141	79	0	79	56,03%	#DIV/0!	56,03%	
24	2690	Extension/renforcement de système aires protégées	2011-2015	1 827	756	1 071	1 827	112	633	745	14,81%	59,10%	40,78%	

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

25	2720	Parténariat pour Dévelop. Droit et Institution PADELIA	2013-2014	III	III	0	III	III	0	III	100,00%	#DIV/0!	100,00%	
26	2737	Programme Urgence Assainissement	2014-2015	144	144	0	144	61	0	61	42,36%	#DIV/0!	42,36%	
27	2766	Appui mise en œuvre conv. diversité biologie	2014-2015	117	117	0	117	55	0	55	47,01%	#DIV/0!	47,01%	
28	2693	Planification Innovante Développement Adaptation changement climatique/GIZ	2013-2015	2 046	143	1 965	2 108	81	0	81	56,64%	0,00%	3,84%	
29	2771	Projet Adaptation changement climatique local/FENU	2014-2016	400	150	250	400	31	0	31	20,67%	0,00%	7,75%	
30	2772	Projet gestion Ress. Naturelles changement climatique/IDA	2014-2018	10 700	500	10 200	10 700	31	350	381	6,20%	3,43%	3,56%	
31	2706	Programme d'Appui processus Elaboration Stratégie Nationale Développement Durable	2013-2015	143	143	0	143	81	0	81	56,64%	#DIV/0!	56,64%	
32		Secteur Infrastructures		70 868	32 484	36 206	68 690	26 427	4 191	30 618	81,35%	11,58%	44,57%	
33	2054	Construction de la décharge Contrôlée Compactée de Noumoudougou	2006-2015	7 500	7 500	0	7 500	6 738	0	6 738	89,84%	#DIV/0!	89,84%	
34	2192	Réhabilitation Centre de Formation de Tabacoro	2006-2015	1 049	1 049	0	1 049	771	0	771	73,50%	#DIV/0!	73,50%	
35	1801	Projet de Curage des Canivaux Assainissement du District Bamako	2002-2015	3 012	3 012	0	3 012	2 729	0	2 729	90,60%	#DIV/0!	90,60%	
36	2344	Projet Construction et Réhabilitation des locaux de la DNEF et ses Services Déconcentrés	2008-2015	1 834	1 834	0	1 834	1 556	0	1 556	84,84%	#DIV/0!	84,84%	
37	2422	Programme Africain relatif aux stocks de pesticides obsolètes	2007-2017	6 812	1 363	5 449	6 812	892	2 634	3 526	65,44%	48,34%	51,76%	Aucun décais effectué en 2011. Source rapport d'exécution du BSI
38	2261	Programme Régional Aménagement Massif Fouta Djallon	2006-2017	868	488	420	908	388	192	580	79,51%	45,71%	63,88%	
39	2284	Aménagement Berges de Diafarabé	2007-2015	13 592	11 374	0	11 374	9 797	0	9 797	86,14%	#DIV/0!	86,14%	
40	2423	Construction/Equipement Agence Gestion des Stations Epuration	2009-2015	2 838	2 838	0	2 838	1 880	0	1 880	66,24%	#DIV/0!	66,24%	
41	2425	Renforcement des Capacités du MEA	2009-2015	1 104	1 104	0	1 104	873	0	873	79,08%	#DIV/0!	79,08%	
42	2490	Exploitation Infrastructures d'Assainissement Zone Industrielle Sotuba	2008-2015	2 807	1 657	1 150	2 807	616	402	1 018	37,18%	34,96%	36,27%	
43	2692	Projet d'Appui Stratégie Nationale Adaptation changement climatique/GIZ-PNUD	2013-2017	6 683	133	6 550	6 683	71	0	71	53,38%	0,00%	1,06%	

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

44	2581	Prog. PADS/PROSEA (Composantes Hydraulique urbaine, Assainissement et Hydraulique rurale)	2013-2017	22 637	0	22 637	22 637	0	963	963	#DIV/0!	4,25%	4,25%
45	2705	Appui mise en œuvre Politique Environnementale	2013-2014	132	132	0	132	116	0	116	87,88%	#DIV/0!	87,88%
Projet en Préparation				141	141	0	141	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
Secteur Infrastructures				141	141	0	141	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
1	2854	Programme réhabilitation stations d'épuration	2015-2016	141	141	0	141	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
TOTAL GENERAL				133 745	50 973	80 732	131 705	39 593	26 743	66 336	77,67%	33,13%	50,37%

BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projet en exécution				5 813	5 813	0	5 813	5 352	0	5 352	92,07%	#DIV/0!	92,07%	
Secteur Infrastructures				5 813	5 813	0	5 813	5 352	0	5 352	92,07%	#DIV/0!	92,07%	
1	2164	Construction/Equipement Siège BVG	2007-2014	5 813	5 813	0	5 813	5 352	0	5 352	92,07%	#DIV/0!	92,07%	
TOTAL GENERAL				5 813	5 813	0	5 813	5 352	0	5 352	92,07%	#DIV/0!	92,07%	

HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projet en exécution				700	700	0	700	350	0	350	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
Secteur Infrastructures				700	700	0	700	350	0	350	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
1	2760	Construction/équipement siège du HCC	2014-2015	700	700	0	700	350	0	350	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
TOTAL GENERAL				700	700	0	700	350	0	350	50,00%	#DIV/0!	50,00%	

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projet en exécution				500	500	0	500	250	0	250	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
Secteur Infrastructures				500	500	0	500	250	0	250	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
1	2680	Réhabilitation/équipement CESC	2014-2015	500	500	0	500	250	0	250	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
TOTAL GENERAL				500	500	0	500	250	0	250	50,00%	#DIV/0!	50,00%	

COUR CONSTITUTIONNELLE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projet en exécution				3 906	3 906	0	3 906	3 400	0	3 400	87,05%	#DIV/0!	87,05%	
Secteur Infrastructures				3 906	3 906	0	3 906	3 400	0	3 400	87,05%	#DIV/0!	87,05%	
1	1941	Construction Bureaux Greffes Sce Financiers/Siège CC	2003-2014	3 906	3 906	0	3 906	3 400	0	3 400	87,05%	#DIV/0!	87,05%	
TOTAL GENERAL				3 906	3 906	0	3 906	3 400	0	3 400	87,05%	#DIV/0!	87,05%	

 ANNEXE II : SITUATION D'ENSEMBLE DES PROJETS REVUS PAR SECTEUR
 (MONTANTS EN MILLIONS DE F.CFA)

N°	Secteurs	Coût	Financement acquis			Décaissement au 31/12/2014			% Décaissement	
			Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total		
1	ECONOMIE RURALE	<i>Exécution</i>	940 979	220 595	640 946	861 541	133 194	289 908	423 102	49,11%
		<i>Préparation</i>	105 276	15 764	82 265	98 029	-	-	-	0,00%
TOTAL SECTEUR			1 046 255	236 359	723 211	959 570	133 194	289 908	423 102	44,09%
2	SECONDAIRE	<i>Exécution</i>	740 098	84 067	526 480	610 547	64 610	173 904	238 514	39,07%
		<i>Préparation</i>	55 969	7 028	48 856	55 884	-	-	-	0,00%
TOTAL SECTEUR			796 067	91 095	575 336	666 431	64 610	173 904	238 514	35,79%
3	INFRASTRUCTURES	<i>Exécution</i>	1 173 289	491 464	585 770	1 077 234	356 890	300 155	656 870	60,98%
		<i>Préparation</i>	391 249	14 267	-	14 267	-	-	-	0,00%
TOTAL SECTEUR			1 564 538	505 731	585 770	1 091 501	356 890	300 155	656 870	60,18%
4	RESSOURCES HUMAINES	<i>Exécution</i>	1 227 810	293 769	571 723	865 492	220 074	326 864	544 979	62,97%
		<i>Préparation</i>	279 668	63 537	166 566	230 103	-	-	-	0,00%
TOTAL SECTEUR			1 507 478	357 306	738 289	1 095 595	220 074	326 864	544 979	49,74%
TOTAL GENERAL		Projets en exécution	4 082 176	1 089 895	2 324 919	3 414 814	774 768	1 090 831	1 863 465	54,57%
		Projets en préparation	832 162	100 596	297 687	398 283	-	-	-	0,00%
Ensemble des Projets			4 914 338	1 190 491	2 622 606	3 813 097	774 768	1 090 831	1 863 465	48,87%

ANNEXE III : SITUATION DES PROJETS/PROGRAMMES EN EXECUTION

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	Institutions/Départements	Coûts Projets	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement		
			Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total
1	Présidence de la République	76 389	31 100	38 789	69 889	22 169	23 750	45 919	71,28%	61,23%	65,70%
2	Cour Constitutionnelle	3 906	3 906	-	3 906	3 400	-	3 400	87,05%	#DIV/0!	87,05%
3	Haut Conseil des Collectivités	700	700	-	700	350	-	350	50,00%	#DIV/0!	50,00%
4	Conseil Economique Social et Culturel	500	500	-	500	250	-	250	50,00%	#DIV/0!	50,00%
5	Cour Suprême	9 525	9 525	-	9 525	6 333	-	6 333	66,49%	#DIV/0!	66,49%
6	Bureau du Vérificateur Général	5 813	5 813	-	5 813	5 352	-	5 352	92,07%	#DIV/0!	92,07%
7	Primature	18 684	12 828	1 250	14 078	8 622	1 139	9 761	67,21%	91,12%	69,34%
8	Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable	133 604	50 832	80 732	131 564	39 593	26 743	66 336	77,89%	33,13%	50,42%
9	Ministère de l'Artisanat et du Tourisme	6 880	6 956	-	6 956	5 663	-	5 663	81,41%	#DIV/0!	81,41%
10	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	49 845	43 157	-	43 157	34 963	-	34 963	81,01%	#DIV/0!	81,01%
11	Ministère de l'Éducation Nationale	118 222	24 176	69 540	93 716	18 707	28 626	45 374	77,38%	41,16%	48,42%
12	Ministère du Commerce	30 792	17 866	5 602	23 468	14 887	3 450	18 337	83,33%	61,59%	78,14%
13	Ministère de l'Industrie et de la Promotion des Investissements	35 533	4 545	236	4 781	3 448	197	3 645	75,86%	83,47%	76,24%
14	Ministère de la Décentralisation et de la Ville	272 568	25 361	202 172	227 533	24 360	176 771	201 131	96,05%	87,44%	88,40%
15	Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité	117 711	89 902	3 030	92 932	47 626	2 677	50 303	52,98%	88,35%	54,13%
16	Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et de la Coopération Internationale	8 287	5 442	1 919	7 361	4 423	308	4 731	81,28%	16,05%	64,27%
17	Ministère des Maliens de l'Extérieur	1 390	939	250	1 189	644	150	794	68,58%	60,00%	66,78%
18	Ministère du Développement Rural	828 764	191 876	557 631	749 507	111 651	243 606	355 257	58,19%	43,69%	47,40%
19	Ministère de l'Économie Numérique, de l'Information et de la Communication	83 844	28 099	42 220	70 319	12 325	12 700	25 025	43,86%	30,08%	35,59%
20	Ministère de l'Énergie et de l'Eau	667 662	53 379	540 642	594 021	38 219	174 059	212 278	71,60%	32,19%	35,74%
21	Ministère des Mines	26 542	7 996	-	7 996	6 305	-	6 305	78,85%	#DIV/0!	78,85%
22	Ministère de la Culture	10 600	10 600	-	10 600	7 714	-	7 714	72,77%	#DIV/0!	72,77%

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)/ Direction Nationale de la Planification du Développement (DNP)

23	Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord	14 941	13 227	791	14 018	10 403	334	10 737	78,65%	42,23%	76,59%
24	Ministère de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de la Population	56 438	25 260	1 984	27 244	19 619	1 276	20 895	77,67%	64,31%	76,70%
25	Ministère de l'Economie et des Finances	148 478	29 051	96 060	125 111	18 611	11 127	29 738	64,06%	11,58%	23,77%
26	Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Relations avec les Institutions	31 382	15 632	8 190	23 822	13 520	7 515	21 035	86,49%	91,76%	88,30%
27	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	48 596	19 806	28 612	48 418	6 634	10 298	16 932	33,49%	35,99%	34,97%
28	Ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille	20 876	18 525	1 366	19 891	14 893	834	15 727	80,39%	61,05%	79,07%
29	Ministère de la Justice et des droits de l'Homme	94 396	12 093	12 610	24 703	10 992	5 514	16 506	90,90%	43,73%	66,82%
30	Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat	113 641	33 994	41 437	75 431	32 423	4 534	36 957	95,38%	10,94%	48,99%
31	Ministère des Domaines de l'Etat, des Affaires Foncières et du Patrimoine	28 820	27 523	-	27 523	22 275	-	22 275	80,93%	#DIV/0!	80,93%
32	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique	278 921	41 460	104 062	145 522	35 407	69 858	105 265	85,40%	67,13%	72,34%
33	Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement	702 536	193 299	484 861	678 160	146 145	284 917	430 887	75,61%	58,76%	63,54%
34	Ministère des Sports	28 997	28 997	-	28 997	22 774	-	22 774	78,54%	#DIV/0!	78,54%
35	Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne	6 393	5 530	933	6 463	4 068	448	4 516	73,56%	48,02%	69,87%
TOTAL		4 082 176	1 089 895	2 324 919	3 414 814	774 768	1 090 831	1 863 465	71,09%	46,92%	54,57%

ANNEXE I : RÉCAPITULATIF DU NOMBRE DE PROJETS PAR DEPARTEMENTS/INSTITUTIONS

N°	Institutions/Départements	Nombre de projets revus au 31/12/2014
----	---------------------------	---------------------------------------

		En exécution	En préparation	Total
1	Présidence de la République	8	2	10
2	Cour Constitutionnelle	1	0	1
3	Cour Suprême	1	0	1
4	Haut Conseil des Collectivités	1	0	1
5	Conseil Economique Social et Culturel	1	0	1
6	Bureau du Vérificateur Général	1	0	1
7	Primature	8	2	10
8	Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable	45	1	46
9	Ministère de l'Artisanat et du Tourisme	6	1	7
10	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	8	5	13
11	Ministère de l'Éducation Nationale	10	10	20
12	Ministère du Commerce	7	1	8
13	Ministère de l'Industrie et de la Promotion des Investissements	7	0	7
14	Ministère des Affaires Religieuses et du Culte	0	1	1
15	Ministère de la Décentralisation et de la Ville	3	3	6
16	Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité	21	0	21
17	Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et de la Coopération Internationale	8	0	8
18	Ministère des Maliens de l'Extérieur	3	1	4
19	Ministère du Développement Rural	104	8	112
20	Ministère de l'Economie Numérique, de l'Information et de la Communication	13	0	13
21	Ministère de l'Énergie et de l'Eau	34	5	39
22	Ministère des Mines	6	1	7
23	Ministère de la Culture	13	0	13
24	Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord	15	0	15
25	Ministère de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de la Population	14	4	18
26	Ministère de l'Economie et des Finances	27	8	35
27	Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Relations avec les Institutions	4	0	4
28	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	8	2	10

29	Ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille	17	1	18
30	Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	3	2	5
31	Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat	5	1	6
32	Ministère des Domaines de l'Etat, des Affaires Foncières et du Patrimoine	7	1	8
33	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique	20	1	21
34	Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement	44	6	50
35	Ministère des Sports	13	0	13
36	Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne	4	2	6
	TOTAL	490	69	559

ANNEXE IV: SITUATION DES PROJETS/PROGRAMMES EN PREPARATION

(Les Montants sont en Millions de FCFA)

N°	Institutions/Départements	Coûts Projets	Financement acquis au 31/12/2014		
			Intérieur	Extérieur	Total
1	Présidence de la République	450	450	-	450
2	Primature	210	210	-	210
3	Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable	141	141	-	141
4	Ministère de l'Artisanat et du Tourisme	166	166	-	166
5	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	54 495	462	28 500	28 962
6	Ministère de l'Éducation Nationale	177 107	59 763	98 639	158 402

7	Ministère du Commerce	166	166	-	166
8	Ministère de la Décentralisation et de la Ville	996	996	-	996
9	Ministère des Affaires Religieuses et du Culte	83	83	-	83
10	Ministère des Maliens de l'Extérieur	249	249	-	249
11	Ministère du Développement Rural	105 276	15 764	82 265	98 029
12	Ministère de l'Énergie et de l'Eau	55 637	6 696	48 856	55 552
13	Ministère des Mines	166	166	-	166
14	Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	10 372	2 500	7 872	10 372
15	Ministère de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de la Population	5 558	623	-	623
16	Ministère de l'Economie et des Finances	19 593	4 658	-	4 658
17	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	32 749	1 194	31 555	32 749
18	Ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille	129	129	-	129
19	Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat	366 589	4 150	-	4 150
20	Ministère des Domaines de l'Etat, des Affaires Foncières et du Patrimoine	125	125	-	125
21	Ministère de la Santé et de l'hygiène Publique	150	150	-	150
22	Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement	1 381	1 381	-	1 381
23	Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne	374	374	-	374
	TOTAL	832 162	100 596	297 687	398 283

ANNEXE V : SITUATION GLOBALE DU FINANCEMENT DES PROJETS/PROGRAMMES REVUS PAR DEPARTEMENTS/INSTITUTIONS

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	Institutions/Départements	Coûts Projets	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2014			Taux de décaissement		
			Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total
1	Présidence de la République	76 839	31 550	38 789	70 339	22 169	23 750	45 919	70,27%	61,23%	65,28%
2	Cour Constitutionnelle	3 906	3 906	-	3 906	3 400	-	3 400	87,05%	#DIV/0!	87,05%
3	Haut Conseil des Collectivités	700	700	-	700	350	-	350	50,00%	#DIV/0!	50,00%
4	Conseil Economique Social et Culturel	500	500	-	500	250	-	250	50,00%	#DIV/0!	50,00%
5	Bureau du Vérificateur Général	5 813	5 813	-	5 813	5 352	-	5 352	92,07%	#DIV/0!	92,07%
6	Cour Suprême	9 525	9 525	-	9 525	6 333	-	6 333	66,49%	#DIV/0!	66,49%
7	Primature	18 894	13 038	1 250	14 288	8 622	1 139	9 761	66,13%	91,12%	68,32%
8	Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable	133 745	50 973	80 732	131 705	39 593	26 743	66 336	77,67%	33,13%	50,37%
9	Ministère de l'Artisanat et du Tourisme	7 046	7 122	-	7 122	5 663	-	5 663	79,51%	#DIV/0!	79,51%
10	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	104 340	43 619	28 500	72 119	34 963	-	34 963	80,16%	0,00%	48,48%
11	Ministère de l'Éducation Nationale	295 329	83 939	168 179	252 118	18 707	28 626	45 374	22,29%	17,02%	18,00%
12	Ministère du Commerce	30 958	18 032	5 602	23 634	14 887	3 450	18 337	82,56%	61,59%	77,59%
13	Ministère de l'Industrie et de la Promotion des Investissements	35 533	4 545	236	4 781	3 448	197	3 645	75,86%	83,47%	76,24%
14	Ministère des Affaires Religieuses et du Culte	83	83	-	83	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	0,00%
15	Ministère de la Décentralisation et de la Ville	273 564	26 357	202 172	228 529	24 360	176 771	201 131	92,42%	87,44%	88,01%
16	Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité	117 711	89 902	3 030	92 932	47 626	2 677	50 303	52,98%	88,35%	54,13%
17	Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et de la Coopération Internationale	8 287	5 442	1 919	7 361	4 423	308	4 731	81,28%	16,05%	64,27%
18	Ministère des Maliens de l'Extérieur	1 639	1 188	250	1 438	644	150	794	54,21%	60,00%	55,22%
19	Ministère du Développement Rural	934 040	207 640	639 896	847 536	111 651	243 606	355 257	53,77%	38,07%	41,92%
20	Ministère de l'Economie Numérique, de l'Information et de la Communication	83 844	28 099	42 220	70 319	12 325	12 700	25 025	43,86%	30,08%	35,59%
21	Ministère de l'Énergie et de l'Eau	723 299	60 075	589 498	649 573	38 219	174 059	212 278	63,62%	29,53%	32,68%

22	Ministère des Mines	26 708	8 162	-	8 162	6 305	-	6 305	77,25%	#DIV/0!	77,25%
23	Ministère de la Culture	10 600	10 600	-	10 600	7 714	-	7 714	72,77%	#DIV/0!	72,77%
24	Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord	14 941	13 227	791	14 018	10 403	334	10 737	78,65%	42,23%	76,59%
25	Ministère de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de la Population	61 996	25 883	1 984	27 867	19 619	1 276	20 895	75,80%	64,31%	74,98%
26	Ministère de l'Economie et des Finances	168 071	33 709	96 060	129 769	18 611	11 127	29 738	55,21%	11,58%	22,92%
27	Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Relations avec les Institutions	31 382	15 632	8 190	23 822	13 520	7 515	21 035	86,49%	91,76%	88,30%
28	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	81 345	21 000	60 167	81 167	6 634	10 298	16 932	31,59%	17,12%	20,86%
29	Ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille	21 005	18 654	1 366	20 020	14 893	834	15 727	79,84%	61,05%	78,56%
30	Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	104 768	14 593	20 482	35 075	10 992	5 514	16 506	75,32%	26,92%	47,06%
31	Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat	480 230	38 144	41 437	79 581	32 423	4 534	36 957	85,00%	10,94%	46,44%
32	Ministère des Domaines de l'Etat, des Affaires Foncières et du Patrimoine	28 945	27 648	-	27 648	22 275	-	22 275	80,57%	#DIV/0!	80,57%
33	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique	279 071	41 610	104 062	145 672	35 407	69 858	105 265	85,09%	67,13%	72,26%
34	Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement	703 917	194 680	484 861	679 541	146 145	284 917	430 887	75,07%	58,76%	63,41%
35	Ministère des Sports	28 997	28 997	-	28 997	22 774	-	22 774	78,54%	#DIV/0!	78,54%
36	Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne	6 767	5 904	933	6 837	4 068	448	4 516	68,90%	48,02%	66,05%
	TOTAL	4 914 338	1 190 491	2 622 606	3 813 097	774 768	1 090 831	1 863 465	65,08%	41,59%	48,87%

